

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-45	담당부서 담당자	도로과 (시설9급 김재호, 540-2991)																																						
정책사업명	온양 중로 3-60호(온양6동 행정복합센터) 진입도로 개설																																								
선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018 ~ 2022년																																						
주요내용	<p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 위치 : 온양6동 행정복합센터 일원 - 사업내용 : L=450m, 도로확포장(2차로) - 총사업비 : 20억 원(도 1.75억, 시 18.25억) - 시행기관 : 아산시 <p style="text-align: right;">단위 : 억 원</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">~ 2020</th> <th colspan="2">2021</th> <th rowspan="2">2022 ~</th> </tr> <tr> <th>확보</th> <th>미확보</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>20</td> <td>4.75</td> <td></td> <td>15.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>도비</td> <td>1.75</td> <td>1.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>18.25</td> <td>3</td> <td></td> <td>15.25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			구분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확보	미확보	계	20	4.75		15.25		국비						도비	1.75	1.75				시비	18.25	3		15.25		기타					
	구분	계	~ 2020				2021			2022 ~																															
				확보	미확보																																				
	계	20	4.75		15.25																																				
	국비																																								
	도비	1.75	1.75																																						
	시비	18.25	3		15.25																																				
	기타																																								
	<p>○ 그동안 추진현황</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>일시</th> <th>내용</th> <th>관련자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'19. 11.</td> <td>• 1구간 실시설계 용역 완료 및 2구간 실시설계 용역 착수</td> <td>한영석 과장 유권민 팀장 곽민석 주무관</td> </tr> <tr> <td>'20. 9.</td> <td>• 1구간 공사 착공</td> <td>한영석 과장 강응진 팀장 김경은 주무관</td> </tr> <tr> <td>'20. 12.</td> <td>• 1구간 공사 준공</td> <td>유경재 과장 강응진 팀장 김경은 주무관</td> </tr> </tbody> </table>			일시	내용	관련자	'19. 11.	• 1구간 실시설계 용역 완료 및 2구간 실시설계 용역 착수	한영석 과장 유권민 팀장 곽민석 주무관	'20. 9.	• 1구간 공사 착공	한영석 과장 강응진 팀장 김경은 주무관	'20. 12.	• 1구간 공사 준공	유경재 과장 강응진 팀장 김경은 주무관																										
	일시	내용	관련자																																						
'19. 11.	• 1구간 실시설계 용역 완료 및 2구간 실시설계 용역 착수	한영석 과장 유권민 팀장 곽민석 주무관																																							
'20. 9.	• 1구간 공사 착공	한영석 과장 강응진 팀장 김경은 주무관																																							
'20. 12.	• 1구간 공사 준공	유경재 과장 강응진 팀장 김경은 주무관																																							
<p>○ 향후 추진계획</p> <ul style="list-style-type: none"> - '21. 6. 도시관리계획 결정(변경) 용역 완료 - '21. 8. 2구간 공사 착공 - '22. 12. 2구간 공사 준공 																																									