

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-55	담당부서 담당자	도로과 (시설7급 목용균, 540-2498)																																																											
정책사업명	지방도623호 자전거 보행자 겸용도로 개설																																																													
선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018.3. ~ 2022.12.																																																											
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div> <div>- 사업명 : 지방도623호 자전거·보행자 겸용도로 개설</div> <div>- 사업위치 : 아산시 초사동 ~ 아산시 초사동 일원</div> <div>- 사업개요 : 자전거·보행자 겸용도로 L=880m, B=3.0m</div> <div>- 사업비 : 25억 원&lt;도비 5억원, 시비 20억원&gt;</div> <div>- 사업기간 : 2018. 3. ~ 2022. 12. 31.</div> </div> <div>단위 : 억 원</div> <table> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022 ~</th></tr> <tr> <th>확 보</th><th>미확보</th></tr> <tr> <td>계</td><td>25</td><td>10</td><td></td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr> <td>국비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>도비</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시비</td><td>20</td><td>5</td><td></td><td>10</td><td>5</td></tr> <tr> <td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table> <tr> <th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr> <tr> <td>'17. 6. 1.</td><td>• 실시설계 용역 발주</td><td>김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관</td></tr> <tr> <td>'18. 9. 1.</td><td>• 보상 착수</td><td>김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관</td></tr> <tr> <td>'18. 12. 10.</td><td>• 실시계획인가</td><td>김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관</td></tr> <tr> <td>'20. 5. 20.</td><td>• 실시계획인가 변경</td><td>한영희 과장 한영희 팀장 한영희 주무관</td></tr> <tr> <td>'20. 8. 31.</td><td>• 도비지원 요청</td><td>한영희 과장 한영희 팀장 한영희 주무관</td></tr> <tr> <td>'21. 3. 31.</td><td>• 1회 추경 예산 요청</td><td>유경재 과장 한영희 팀장 한영희 주무관</td></tr> </table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div> <div>- '21. 6. 실시설계 보완 용역 착수</div> <div>- '21. 7. 실시설계 보완 용역 완료</div> <div>- '21. 8. 공사 착공</div> <div>- '22.12. 공사 준공</div> </div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확 보	미확보	계	25	10		10	5	국비						도비	5	5				시비	20	5		10	5	기타						일 시	내 용	관 련 자	'17. 6. 1.	• 실시설계 용역 발주	김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관	'18. 9. 1.	• 보상 착수	김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관	'18. 12. 10.	• 실시계획인가	김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관	'20. 5. 20.	• 실시계획인가 변경	한영희 과장 한영희 팀장 한영희 주무관	'20. 8. 31.	• 도비지원 요청	한영희 과장 한영희 팀장 한영희 주무관	'21. 3. 31.	• 1회 추경 예산 요청	유경재 과장 한영희 팀장 한영희 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022 ~																																																				
				확 보	미확보																																																									
	계	25	10		10	5																																																								
	국비																																																													
	도비	5	5																																																											
	시비	20	5		10	5																																																								
	기타																																																													
	일 시	내 용	관 련 자																																																											
	'17. 6. 1.	• 실시설계 용역 발주	김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관																																																											
'18. 9. 1.	• 보상 착수	김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관																																																												
'18. 12. 10.	• 실시계획인가	김효섭 과장 한영희 팀장 김재훈 주무관																																																												
'20. 5. 20.	• 실시계획인가 변경	한영희 과장 한영희 팀장 한영희 주무관																																																												
'20. 8. 31.	• 도비지원 요청	한영희 과장 한영희 팀장 한영희 주무관																																																												
'21. 3. 31.	• 1회 추경 예산 요청	유경재 과장 한영희 팀장 한영희 주무관																																																												

(별첨)

## 추진실적

### <1. 추진실적>

- 2017. 6. 실시설계 용역 착수
- 2018. 9. 보상 착수
- 2018. 12. 실시설계인가
- 2020. 5. 실시설계인가 변경

※보상을 81%<보상면적 A=5,100㎡(29필지), 전체면적 A=6,267㎡(36필지)>

### <2. 문제점>

- 사업비 15억 원 예산 미확보로 인한 공사 추진 지연  
⇒ 2021년 1회 추경 예산 확보 후 공사 발주할 계획임

### <3. 향후 추진계획>

- 2021. 8. 공사 착공
- 2022. 12. 공사 준공