

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등 록 번 호	2021-84	담당부서 담 당 자	하수도과 (시설7급 홍왕호, 537-3531)																																																					
정책사업명	둔포처리구역 하수관로정비사업																																																							
선정기준	10억원 이상 시설공사	사업기간	2019.12. ~ 2022.06.																																																					
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div>－ 위치 : 아산시 둔포면 둔포리, 운교리, 송용리, 운용리, 석곡리</div> <div>－ 사업량 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 463개소</div> <div>－ 기간 : 2018. 4. ~ 2022. 6.</div> <div>－ 사업비 : 184.25억원(국 118.8, 시 65.45)</div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>184.2</td><td>50.5</td><td>72.72</td><td></td><td>60.98</td></tr><tr><td>국 비</td><td>118.8</td><td>36.1</td><td>51.78</td><td></td><td>30.92</td></tr><tr><td>도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>65.4</td><td>14.4</td><td>20.94</td><td></td><td>30.06</td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'19.10.13.</td><td>• 공공하수도 설치인가 고시</td><td>유용일, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관</td></tr><tr><td>'20.01.01.</td><td>•공사 진행 중</td><td>유용일, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관</td></tr><tr><td>'21.07.15.</td><td>•공사 진행 중</td><td>김현철, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관</td></tr><tr><td>'21.11.30.</td><td>•공사 진행중(82.6%)</td><td>김현철, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div>－ 2022.06. : 공사 준공</div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	184.2	50.5	72.72		60.98	국 비	118.8	36.1	51.78		30.92	도 비						시 비	65.4	14.4	20.94		30.06	기 타						일 시	내 용	관 련 자	'19.10.13.	• 공공하수도 설치인가 고시	유용일, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관	'20.01.01.	•공사 진행 중	유용일, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관	'21.07.15.	•공사 진행 중	김현철, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관	'21.11.30.	•공사 진행중(82.6%)	김현철, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																														
				확 보	미확보																																																			
	계	184.2	50.5	72.72		60.98																																																		
	국 비	118.8	36.1	51.78		30.92																																																		
	도 비																																																							
	시 비	65.4	14.4	20.94		30.06																																																		
	기 타																																																							
	일 시	내 용	관 련 자																																																					
	'19.10.13.	• 공공하수도 설치인가 고시	유용일, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관																																																					
'20.01.01.	•공사 진행 중	유용일, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관																																																						
'21.07.15.	•공사 진행 중	김현철, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관																																																						
'21.11.30.	•공사 진행중(82.6%)	김현철, 박종진, 이진동, 이철규, 소과팀, 장장장, 장장장, 주무관																																																						

추진 실적

□ 그동안 추진실적

- 2018. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 3. : 충청남도 건설기술심의
- 2019. 10. : 공공하수도 설치인가·고시
- 2019. 12. : 공사 착공
- 2021. 11. : 공사 중(공정률 82.6%)