

14. 탕정 남북축(대로2-1)도로 조기개통 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	91%	2021. 5.

□ 정 책 목 표

- 신도시 조성에 따른 교통체증 해소와 도시기반 시설 조기구축으로 체계적이고 계획적인 도시개발 유도

□ 정 책 개 요

- 사 업 명 : 아산신도시 해제지역 연계교통망 구축사업(대로2-1호)
- 위 치 : 아산시 배방읍 장재리 ~ 탕정면 동산리 일원
- 사업기간 : 2017. 6. 28. ~ 2021. 5. 31.
- 내 용 : 도시계획도로 개설 L=2.5km, B=30m(6차선)
- 총사업비 : 479억원

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2017. 4. : 남북축 도로개설공사 발주
- 2017. 6. : 남북축 도로개설공사 착공
- 2018. 12. : 공사 토공 및 배수공 추진 중
- 2019. 12. : 토공 및 배수공 공사 추진(공정율 56%)
- 2020. 10. : 포장공 공사 추진 중(공정율 84%)

□ 향 후 추 진 계 획

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 공사 추진	· 공사 추진	· 공사 추진 ※ 상수관로 설계변경	· 공사 준공 (21. 5.) ※ 비관리청 도로연결 허가		

□ 공약달성 최종목표 → 도로 준공

□ 투자 계획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (만6까지)	임기내 예산계	임기내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	295	150	30	120	0	0	0	
국비	0	0	0	0	0	0	0	
도비	0	0	0	0	0	0	0	
시비	0	0	0	0	0	0	0	
기타	295	150	30	120	0	0	0	

□ 기대 효과

- 산업시설의 접근성 향상과 산업단지 물류비용 절감을 통한 산업경쟁력 강화와 지역 균형발전 도모