

## 2-2-6(3)

## 노동자종합복지관 신축

| 주체별  |    | 신규여부   |    | 예산구분 |         |                | 추진 상황 |                         |          |            |
|------|----|--------|----|------|---------|----------------|-------|-------------------------|----------|------------|
| 국책   | 자체 | 신규     | 계속 | 예산   | 비예산     | 총 예산액<br>(백만원) | 공약 목표 |                         |          | 사업<br>완료시기 |
|      |    |        |    |      |         |                | 이행도   | 추진율<br>(%)              | 달성<br>시기 |            |
|      | ○  | ○      |    | ○    |         | 20.5           | 완료    | 100                     | 2025.10. | 미정         |
| 주관부서 |    | 일자리경제과 |    |      | 팀(전화번호) |                |       | 노사상생일자리팀<br>(☎540-2661) |          |            |

❖ 공약목표 : 노동자종합복지관 신축 이전 타당성 검토 용역 완료


### ■ 추진배경

- 20년 경과(2006년 준공)에 따른 시설 노후화로 인한 유지관리비 증가 및 타기관(노인종합복지관) 일부 사용 등 노동자를 위한 본연의 기능 저하
- 노사 상생 협력을 위한 노동단체 집약적 공간 재구성 필요

### ■ 용역개요

- 용역명: 아산시 노동자종합복지관 신축이전 타당성 검토 용역
- 용역비: 20,500천 원(시비)
- 용역기간: 2025. 6.~10.(5개월)
- 용역내용: 운영현황 · 사례조사, 신축 · 이전 타당성, 재원방안 검토

### ■ 추진현황



### ■ 용역결과

- 공간전략: 입지 · 기능적 한계 개선 필요성에 따라 노동자 밀집 산업단지 인근 신축 · 이전 타당성 확인
- 운영전략: 노동상담 · 교육 · 노사협력 기능을 연계한 산업복지 플랫폼형 복합시설 및 생활SOC 복합화 모델 제시

## ■ 향후계획

- 용역 결과를 바탕으로 부지·재원·행정절차 등 후속 검토 단계적 추진
- 부지확보 및 국·도비 연계 가능사업 검토로 추진기반 마련

| 추진계획                 |                      |   |
|----------------------|----------------------|---|
| 2026.1분기             | 2026.2분기             | 입기 후  |
| ·용역 결과 반영 후속 추진방향 설정 | ·부지확보 방안 비교검토·후보지 압축 | ·여건 성숙 시 부지안 확정 및 중장기 추진계획 수립(행정절차·재원 계획 등) |

## ■ 이행도 확인지표[실적]

| 확인지표      | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기               | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|-----------|----|----|-----------|-------------------------|-----------|-----------|
| 타당성 검토 용역 | -  | 완료 | 중간보고회 개최  | 최종보고회개최<br>용역완료<br>(달성) |           |           |

## ■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

| 구분  | 총 계  | 기 투자<br>(25.4 이전) | 입기 중 |      |      | 입기 후 |
|-----|------|-------------------|------|------|------|------|
|     |      |                   | 소계   | 2025 | 2026 |      |
| 총 계 | 20.5 | -                 | 20.5 | 20.5 | -    | -    |
| 국비  | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |
| 도비  | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |
| 시비  | 20.5 | -                 | 20.5 | 20.5 | -    | -    |
| 기타  | -    | -                 | -    | -    | -    | -    |

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- 신축·이전 추진 시 부지확보 방식에 따라 총사업비 변동 및 재원 부담 발생 가능
- 투자심사, 도시계획·산단계획 등 관련 행정절차 이행에 따른 기간 소요

### 대 책

- 공공용지 활용, 기부채납 등 부지확보 방안을 다각적으로 검토하고 국·도비 공모사업 연계 가능성을 상시 발굴
- 관련 부서와의 사전 협의를 통해 추진절차(투자심사·공유재산 등)를 선제 검토하고 단계별 추진