

3-3-14

충무교 확장 조기 완성 및 랜드마크 조성

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		53,100	정상추진	63	2026.3.	2027.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2784)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 아산방향 신설교량 교통전환(왕복 4차로) 및 운영

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 권곡동 ~ 염치읍 석정리 일원
- 사 업 량: 도로확장 L=957m, 6차로(교량확장 295m, 평면교차로 2개소)
- 총사업비: 531억 원(국 484, 시 47)
- 사업기간: 2019. ~ 2027.
- 사업주관: 대전지방국토관리청

■ 추진현황

- 2019. 9. 국도 병목지점 개량사업(6단계) 추가사업 선정(국토부)
- 2023. 12. 공사 착공
- 2024. 3. 사업추진 업무협약 체결(대전지방국토관리청, 아산시)
- 2025. 8. 공정률 29%

■ 추진계획

- 2026. 2. 아산방향 신설교량 교통전환 및 기존 교량 철거 착수
- 2027. 10. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 지장물 이설 · 기존 충무교 철거(음봉방향)	· 현장 타설 말뚝(음봉방향)	· 공사 준공 (27.10)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
충무교 건설공사	-	아산방향 신설교량 교통전환	슬래브 타설 완료 (아산방향)	교통전환		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	53,100	16,600	29,000	9,800	19,200	7,500
국비	48,400	15,800	25,100	8,000	17,100	7,500
도비	-	-	-	-	-	-
시비	4,700	800	3,900	1,800	2,100	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 여름철 강우로 인한 공사 제한(매년 5.15~10.15 하천구간 공사 중지)
으로 건기(겨울 및 봄 등)에 공사 지연 시 공사기간 연장 불가피

대 책

- 겨울 및 봄 공사 추진에 문제가 발생되지 않도록 적극 지원