

6-2-4(1) 아산 북부지구 농촌용수이용체계 재편사업

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
○			○	○		49,200	정상추진	95	2026.6.	2027.12.
주관부서		건설정책과			팀(전화번호)			농업기반시설팀 (☎540-2804)		
협조부서		한국농어촌공사 아산지사			팀(전화번호)			생산기반팀 (☎539-7117)		

❖ 공약목표 : 사업 조기 준공(27년 이내)을 위한 조속 추진

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 아산호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2017.07. 기본계획수립 완료
- 2021.07. 사업시행계획 승인
- 2022.11. 공사 착공(공정률 88%)

■ 추진계획

- 2027.12.: 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 공정률 92%	· 공정률 95%	· 준공

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공정률	%	95	88	89		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	49,200	40,900	8,300	4,400	3,900	
국비	49,200	40,900	8,300	4,400	3,900	