

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-84	담당부서 담당자	하수도과 (시설6급 김용휘, 537-3531)																																															
정책사업명	둔포처리구역 하수관로정비사업																																																	
선정기준	10억원 이상 시설공사	사업기간	2019.12. ~ 2021.06.																																															
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>－ 위치 : 아산시 둔포면 둔포리, 운교리, 송용리, 운용리, 석곡리</div><div>－ 사업량 : 하수관로 L=16.2km, 배수설비 463개소</div><div>－ 기간 : 2018. 4. ~ 2022. 6.</div><div>－ 사업비 : 184.25억원(국 118.8, 시 65.45)</div></div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>184.2</td><td>50.5</td><td>22.7</td><td>25.9</td><td>85.1</td></tr><tr><td>국비</td><td>118.8</td><td>36.1</td><td>22.7</td><td>0</td><td>60.0</td></tr><tr><td>도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td>65.4</td><td>14.4</td><td></td><td>25.9</td><td>25.1</td></tr><tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'19.10.13.</td><td>• 공공하수도 설치인가고시</td><td>김효섭 소장 천홍열 과장 전진규 팀장</td></tr><tr><td>'20.12.31.</td><td>•공사 진행중(35.75%)</td><td>김효섭 소장 천홍열 과장 전진규 팀장</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div>－ 2021.06. : 공사 준공</div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	184.2	50.5	22.7	25.9	85.1	국비	118.8	36.1	22.7	0	60.0	도비						시비	65.4	14.4		25.9	25.1	기타						일 시	내 용	관 련 자	'19.10.13.	• 공공하수도 설치인가고시	김효섭 소장 천홍열 과장 전진규 팀장	'20.12.31.	•공사 진행중(35.75%)	김효섭 소장 천홍열 과장 전진규 팀장
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																								
				확 보	미확보																																													
	계	184.2	50.5	22.7	25.9	85.1																																												
	국비	118.8	36.1	22.7	0	60.0																																												
	도비																																																	
	시비	65.4	14.4		25.9	25.1																																												
	기타																																																	
	일 시	내 용	관 련 자																																															
	'19.10.13.	• 공공하수도 설치인가고시	김효섭 소장 천홍열 과장 전진규 팀장																																															
'20.12.31.	•공사 진행중(35.75%)	김효섭 소장 천홍열 과장 전진규 팀장																																																

(별첨)

추진실적

□ 그동안 추진실적

- 2018. 4. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2019. 3. : 충청남도 건설기술심의
- 2019. 10. : 공공하수도 설치인가·고시
- 2019. 12. : 공사 착공
- 2021. 03. : 공사 중(공정률 50.8%)