

6. 육아종합지원센터 조기 건립

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		완료	100%	2020. 3.

□ 정 책 목 표

- 어린이집 지원·관리 및 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 지원으로 영유아를 건강하게 양육하기 위한 기반시설 조성

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 아산시 실옥로 46(천도초등학교 맞은편)
- 규 모 : 부지면적 3,832m²/ 건축면적 2,266.35m²(지상3층)
- 주요시설 : 영유아 놀이체험실, 상담/치료실, 강당, 사무실, 자료실 등
- 사 업 비 : 60억 원(국 10, 도 8 시 42)
- 사업기간 : 2016년~2020년

□ 그 동안 추 진 상 황

- 2016. 2. : 육아종합지원센터 건립계획 수립(부지선정)
- 2017. 1. : 2017. 국비지원 확정
- 2017. 4. : 공유재산관리계획 승인
- 2017. 5. : 지방재정 투자심사 승인(충청남도)
- 2017. 5.~12. : 예산확보(20억 원)
- 2017. 11.~ 2018. 12. : 건축설계용역
- 2018. 9. : 예산확보(1.5억 원)
- 2018. 12. : 예산확보(25억 원)

- 2019. 본예산 : 15억 원
- 특별조정교부금(결정) : 10억 원(1회 추경 반영)

- 2019. 1. 설계용역 완료
- 2019. 3. 건축공사 착공
- 2019. 10. 위탁운영기관 선정(3년, 남서울대학교 산학협력단)
- 2020. 3. 건축공사 준공

□ 향후 추진 계획

《 여성가족과 》

- 2019. 2.~3. : 선진지 벤치마킹 및 운영계획 수립
- 2019. 4. : 건축 부족예산 및 인테리어 소요예산 1회 추경 반영
- 2019. 5.~8. : 운영기관 선정
- 2019. 9.~12. : 인테리어 설계 용역

《 공공시설과 》

- 2019. 1. : 건축공사 계약
- 2019. 2. : 건축공사 착공
- 2020. 2. : 건축공사 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·실시설계완료	·건축공사 착공 (19. 2.)	·건축공사 준공 (20. 2)	·정상운영	·정상운영	·정상운영

□ 공약달성 최종목표 → 건축공사 준공

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만천가까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	16	44	4	30	10			
국 비	10							
도 비	5	3			3			
시 비	1	41	4	30	7			
기 타								

□ 기 대 효 과

- 영유아를 건강하게 양육하기 위한 기반시설 조성

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
—	—	—	—	벤치마킹 : 2회 설계서포터즈 운영 : 3회