

21. 장준~외암마을 간 4차로 확포장(도로병목지점 개선)공사

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○		○		○		정상추진	50%	1구간 2021. 12. 2구간 2022. 12.

□ 정 책 목 표

- 상습 교통정체 해소로 지역주민의 교통복지 증진

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 장준동 ~ 송악면 외암리 일원(국도39호선)
- 사 업 량 : 도로 확장(2→4차로), L=1.60km
 - 1구간 : 장준~외암삼거리, L=1.07km, 150억원
 - 2구간 : 외암삼거리~외암마을, L=0.92km, 37억원
- 사 업 비 : 187억 원
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업시행 : 대전지방국토관리청 예산국토관리사무소

□ 그 동안 추 진 상 황

- '16. 12. : 1구간 실시설계 착수('16.12.~'18.08.)
- '18. 03. : 1구간 주민설명회 개최(2회)
- '18. 12. : 1구간 공사 착공
- '18. 01. : 2구간 국도병목지점개량(6단계) 기본계획 반영
- '18. 08. : 2구간 실시설계 착수
- '18. 12. : 1구간 공사 착공

□ 향후 추진 계획

- '20. 12. : 2구간 실시설계 완료
- '21. 12. : 1구간 공사 준공 예정
- '22. 12. : 2구간 공사 준공 예정

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 2구간 기본계획 반영('18.01.) · 2구간 실시설계 착수('18.08.) · 1구간공사 착공('18.12.)		· 2구간 실시설계 완료('20.12.)	· 2구간 실시설계 완료('21.02.) · 1구간공사 준공('21.12.) · 2구간공사 착공('21.00.)	· 2구간공사 준공('22.12.)	

□ 공약달성 최종목표 → 도로준공 및 사용개시

□ 투자 계획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임기내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		187	0	25	10	152	0	0
국비		187	0	25	10	152	0	
도비		0	0	0	0	0	0	
시비		0	0	0	0	0	0	
기타		0	0	0	0	0	0	

□ 기대 효과

- 4차로 확장으로 원활한 교통흐름과 물류비용절감 기대

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
2			다수 보도	

- 주민설명회개최 2회(2018. 03.)
- 장준교차로 개선사업 언론보도 다수