

## 27. 실옥사거리 부근 진출입로 개설

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		정상추진	65%	2021. 12.

### □ 정 책 목 표

- 온양 소로2-65호 L=250m 미개설 구간 L=120m 개설로 지역주민 교통불편 해소로 낙후지역 균형발전 도모

### □ 정 책 개 요

- 위 치 : 실옥동 일원
- 사 업 량 : 도로 개설(2차로), L=120m
- 사 업 비 : 13억 원 (시비 13억 원)

### □ 그 동 안 추 진 상 황

- '16. 06. : 도시계획도로 L=130m 개설 완료
- '18. 12. : 건화주택 진출입로 도로개선공사 완료
- '19. 12. : 2구간 실시계획 인가 고시
- '20. 06. : 공사 착공

### □ 향 후 추 진 계 획

- '21. 12. : 공사 준공

### □ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 1구간공사완료 ('18.12)	· 2구간실시 계획인가 ('19.12)	· 공사착공 ('20.06)	· 공사준공 ('21.12)		



□ 공약달성 최종목표 → 도로준공 및 사용개시

### □ 투자 계획

(단위 : 억 원)

구분	기투자 (만6까지)	임기내 예산 계	임기내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		13	0	5	0	8	0	0
국비		0	0	0	0	0	0	
도비		0	0	0	0	0	0	
시비		13	0	5	0	8	0	
기타		0	0	0	0	0	0	

### □ 기대 효과

- 지역주민 교통편익 증대