

5-3-13

음봉 수영장 스포츠센터 건립 조속 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	6,700	정상추진	10	2026.6.	2027.12.
주관부서		도시계획과			팀(전화번호)			지구단위계획팀(☎540-2081)		
협조부서		체육진흥과			팀(전화번호)			체육시설1팀(☎540-2253)		

❖ 공약목표 : 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 착공

■ 사업개요

- 사업명: 음봉면 실내수영장 건립
- 위치: 음봉면 덕지리 산32-7번지(덕지2지구 지구단위계획구역 체육공원)
- 체육공원: 10,082㎡
- 건축면적/연면적: 998.5㎡/1,263.9㎡
- 사업비: 약 6,700백만 원
- 시행자: (주)신우산업개발, (주)아이앤씨

■ 추진현황

- 2023.10.11. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 주민제안서 접수
- 2025. 3. 5. 덕지2지구 주거형 지구단위계획결정(변경) 고시
 - 덕지2지구 주거형 지구단위계획 결정에 따른 공공기여로 실내수영장 건축 후 기부채납
- 2025. 12. 체육공원 조성계획 입안신청 (실내수영장 건축계획 포함)

■ 추진계획

- 2026. 2. 체육공원 조성계획 수립 (실내수영장 건축계획 포함)
- 2026. 2. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청
- 2026. 5. 체육공원 도시계획시설사업 실시계획 인가
- 2026. 6. 사업착공
- 2027. 12. 사업준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
<ul style="list-style-type: none"> · 체육공원 조성계획 수립(26.2) · 실시계획인가 신청(26.2) 	<ul style="list-style-type: none"> · 실시계획인가(26.5) · 사업착공(26.6) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사업준공(27.12)

■ 이행도 확인지표[실적]

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
공원조성계획 및 도시계획시설사업	-	실시계획 인가 및 착공	공원조성계획 및 도시계획시설 사업 도서작성	공원조성계획 입안	실시계획 인가신청	실시계획 인가 및 사업착공

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총계	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타	6,700	-	3,300	-	3,300	3,400