

1-1-4

아산 역사박물관 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○	○		○		임기후	정상추진	20%	2026.12.
임기내 공약목표		아산역사박물관 건립 공사 착공(26.12월)							
주관부서		문화유산과		팀(전화번호)		문화재정책팀(536-8453)			
협조부서		공원녹지과		팀(전화번호)		공원조성팀(540-2058)			

❖ 정책목표: 2026년 아산역사박물관 착공

□ 정책(사업) 개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년
- 위 치: 아산문화공원 잔디광장 내
- 사업규모: 연면적 5,000㎡(지하1층, 지상2층)
- 사 업 비: 330억원(도비 120, 시비 210) ※ 2023년부터 도지방이양사업으로 전환
- 사업내용: 전시실, 수장고, 체험·교육공간, 기타 부대시설 등

□ 추진현황

- 2022. 9. 아산역사박물관 건립 기본계획안 보고
- 2022. 11. 리더 트렌드 뮤지엄 벤치마킹(1차, 서울·안산)
- 2022. 12. 아산역사박물관 건립 기본계획 수립을 위한 전문가 등 의견 수렴(브레인스토밍 개최)
- 2023. 1~4. 아산역사박물관 건립자문위원회 설치 및 운영 조례 제정
- 2023. 3. 지역 역사박물관 벤치마킹(2차, 안동·예천)
- 2023. 3~7. 2023년 상반기 아산시 유물(자료) 공개구입 추진(178건 543점 확보)
- 2023. 6~7. 아산역사박물관 건립자문위원회 구성
- 2023. 9. 지역 역사박물관 벤치마킹(3차, 구미)
- 2023. 9.~ 2023년 하반기 아산시 유물(자료) 공개구입 추진
- 2023. 12.~2024. 9. 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역 추진

□ 추진계획

- 2024. 7. 문체부 국립박물관 건립 타당성 사전평가
- 2025. 1. 지방재정 중앙투자 심사
- 2025. 7. 공공건축 심의
- 2025. 11. 실시설계(공모) 및 공원조성계획 변경
- 2026.~2027. 공사 착공 및 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
기본계획 및 타당성조사																					
유물조사 및 유물구입																					
국립박물관설립 타당성 사전평가																					
지방재정투자심사																					
공공건축 심의																					
실시설계(공모) 및 공원 조성계획변경																					'26. 12. 착공

□ 투자계획

< 사업별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	총 계	기 투자	임기중 투자계획					임기후 투 자	
				소계	2022	2023	2024	2025		2026
총 계		33,000	-	33,000	200	222	49	1,600	30,929	-
기본계획 및 타당성조사		200	-	200	200	-	-	-	-	-
유물구입		1,200	-	1,200	-	200	-	500	500	-
자문 및 조사용역, 기타 등		600	-	600	-	22	49	100	429	-
실시설계 및 전시용역 등		2,000	-	2,000	-	-	-	1,000	1,000	-
박물관 건립공사		29,000	-	29,000	-	-	-	-	29,000	-

< 재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
아산 역사박물관 건립	총 계	33,000	-	33,000	200	222	49	1,600	30,929	-
	국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	도 비	12,000	-	12,000	-	-	-	400	11,600	-
	시 비	21,000	-	21,000	200	222	49	1,200	19,329	-
	기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 공약달성 확인지표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	기본계획 및 타당성조사 착수	· 기본계획 및 타당성조사 완료 · 건립자문위원회 구성 및 운영(2회)	건립자문위원회 구성 및 운영(2회)	· 건립자문위원회 구성 및 운영(2회) · 설계공모 착수	· 건립자문위원회 구성 및 운영(2회) · 설계공모 완료 · 박물관건립공사 착공	2027년 준공 예정
실적	· 건립기본계획안 작성 · 기본계획 수립 용역 추진을 위한 벤치마킹 및 브레인스토밍 개최	· 아산역사박물관 건립자문위원회 설치 및 운영 조례 제정 · 건립자문위원회 구성 및 운영 · 기본계획 및 타당성 조사 용역 추진	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 문화체육관광부: 박물관 설립 타당성 사전평가(서면+현장+발표심사)
- 기획재정부 · 충청남도: 박물관 건립 예산 지원(2023년 도지방이양사업)
- 행정안전부: 지방재정 중앙투자심사

□ 기대효과

- 온천 역사 문화도시로서의 정체성 확립 및 지역민의 자긍심 고취
- 문화공원, 민속박물관 등 주변 문화시설과 연계한 역사문화 인프라 구축으로 시민의 문화향유기회 확대 및 삶의 질 향상