

## 4-7-8

# 선장일반산업단지 조성 추진

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○		○	임기후	정상추진	70%	2027.12.
임기내 공약목표		<b>선장일반산업단지 공사 착공</b>							
주관부서		투자유치과		팀(전화번호)		산단개발팀(530-6153)			
협조부서		산단절차간소화법 제21조~28조 관련 부서							

❖ 정책목표: 산업단지 조성을 통한 일자리 창출 및 지역경제 활성화

## □ 정책(사업) 개요

- 사업명: 선장 그린컴플렉스 일반산업단지
- 위 치: 아산시 선장면 대흥리 일원
- 사업량: 942,276㎡
- 사업비: 2,408억원
- 시행자: SK에코플랜트(주) (\*SPC설립 예정)

## □ 추진현황

- '22. 01. 03. 22년도 지정계획 고시(충청남도 고시 제2022-3호)
- '22. 06. 24. 산업단지계획 승인 신청(道)
- '22. 06. 29. 주민공람 공고
- '23. 08. 22. 환경영향평가 본안 협의 완료
- '23. 08. 28. 사업인정에 관한 주민 등의 의견청취 공고(~9.15.)
- '23. 12. 07. 중앙토지수용위원회 심의
- '24. 01. 17. 24년 제1회 산업단지계획심의위원회(조건부의결)

## □ 추진계획

- '24. 상반기 산업단지계획 승인
- '24. 하반기 토지보상
- '25. 상반기 공사착공
- '27. 하반기 산업단지 준공

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
관계기관(부서) 협의																					
산업단지계획 심의 및 승인																					
토지보상																					
공사착공																					

### □ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	승인 고시	승인신청	승인고시	승인고시	-	-	-
	공사 착공	-	-	착공	공사진행	공사진행	'27년 준공예정
실적	승인 고시	승인신청: 충청남도 투자입지과-4572 (2022.6.23.)	승인 전 전문가 사전 자문 (2023.12.18.~26.)	2024년 제1회 충청남도산업 단지계획 심의 (조건부의결) (2024.01.17.)	-	-	-
	공사 착공	-	-	-	-	-	-
달성		<b>달성</b>	<b>미달성</b>	<b>추진중</b>	-	-	-

### □ 기대효과

- 산업단지 조성을 통한 산업시설용지 적기 대응 및 지역경제 활성화
- 아산 서부지역 균형발전, 일자리 창출 및 지방재정 확충 기여