

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	공공시설과	② 담당자 (전화번호)	시설6 이아람 (540-2926)																																																														
③ 정책사업명	중앙도서관 건립																																																																
④ 선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2013. 1 ~ 2018. 1																																																														
⑥ 주요내용	<div>· 사업개요</div> <div>－ 위 치 : 아산시 용화동 1391번지</div> <div>－ 사업내용 : 교육연구시설(도서관), 연면적 9,037㎡, 지하1~지상5층</div> <div>－ 총사업비 : 323.41억 원(국 99, 도 16.6, 시 207.81)</div> <div>－ 시행기관(청) : 아산시</div> <div>· 사업예산</div> <div>단위 : 억 원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~2013</th><th rowspan="2">2014</th><th rowspan="2">2015</th><th rowspan="2">2016</th><th colspan="2">2017</th><th rowspan="2">2018</th><th rowspan="2">2019~</th></tr><tr><th>확보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>323.41</td><td></td><td>51</td><td>46</td><td>82.6</td><td>78.18</td><td>－</td><td>65.63</td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>99</td><td></td><td></td><td>3</td><td>19</td><td>41.71</td><td>－</td><td>35.29</td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>16.6</td><td></td><td></td><td></td><td>7.6</td><td>9</td><td>－</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>207.81</td><td></td><td>51</td><td>43</td><td>56</td><td>27.47</td><td>－</td><td>30.34</td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			구 분	계	~2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019~	확보	미확보	계	323.41		51	46	82.6	78.18	－	65.63		국 비	99			3	19	41.71	－	35.29		도 비	16.6				7.6	9	－			시 비	207.81		51	43	56	27.47	－	30.34		기 타									
	구 분	계	~2013							2014	2015			2016	2017		2018	2019~																																															
				확보	미확보																																																												
	계	323.41		51	46	82.6	78.18	－	65.63																																																								
	국 비	99			3	19	41.71	－	35.29																																																								
	도 비	16.6				7.6	9	－																																																									
	시 비	207.81		51	43	56	27.47	－	30.34																																																								
	기 타																																																																
	<div>· 그동안 추진상황</div> <div>－ 2013. 6. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료</div> <div>－ 2013. 10. : 지방재정 투자심사 완료</div> <div>－ 2015. 6. : 설계용역 완료</div> <div>－ 2015. 12. : 제로에너지빌딩 시범사업 선정(국토교통부)</div> <div>－ 2016. 2. : 총사업비 조정승인 완료(기획재정부)</div> <div>－ 2016. 4. : 공사착공</div> <div>－ 2016. 9. : 터파기 및 파일공사 완료</div> <div>－ 2017. 6. : 철근콘크리트 공사 완료</div> <div>－ 2017. 12. : 마감공사 및 시운전 완료</div> <div>· 향후 추진계획</div> <div>－ 2018. 1. : 사업 완료</div>																																																																