

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-25	담당부서 담당자	체육진흥과 (시설7급 노상홍, 540-2384)																																						
정책사업명	곡교천변 체육시설 확충사업																																								
선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2020.01. ~ 2021.12.																																						
주요내용	○ 사업개요																																								
	- 위치 : 아산시 곡교천변 일원(염치읍 석정리 53-1, 배방읍 세교리 804-16번지)																																								
	- 사업량 : 파크골프장 36홀, 18홀 조성																																								
	- 사업비 : 24억원(균특 6억, 시비 14억, 특교세 4억)																																								
	단위 : 억원																																								
	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>24</td><td>16.8</td><td>3.2</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>국비</td><td>6</td><td>2.8</td><td>3.2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>도비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td>14</td><td>10</td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td>4</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			구분	계	~ 2020	2021		2022~	확보	미확보	계	24	16.8	3.2	4		국비	6	2.8	3.2			도비						시비	14	10		4		기타	4	4			
	구분	계	~ 2020				2021			2022~																															
				확보	미확보																																				
	계	24	16.8	3.2	4																																				
	국비	6	2.8	3.2																																					
도비																																									
시비	14	10		4																																					
기타	4	4																																							
○ 그동안 추진현황																																									
<table><tr><th>일시</th><th>내용</th><th>관련자</th></tr><tr><td>'19. 08. 26.</td><td>• 아산시 곡교천 체육시설 확충사업 국비지원 확정</td><td>김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 담당자</td></tr><tr><td>'19. 09. 30.</td><td>• 지방재정투자심사 제출</td><td>김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 담당자</td></tr><tr><td>'20. 03. 13.</td><td>• 파크골프장 조성사업 하천점용, 소규모환경영향평가 착수</td><td>김만섭 과장 이명우 팀장 이장우 담당자</td></tr><tr><td>'20. 09. 09. '20. 12. 31.</td><td>• 파크골프장 36홀 조성공사 착공 • 파크골프장 36홀 조성공사 준공</td><td>김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 담당자</td></tr><tr><td>'21. 1. 26.</td><td>• 파크골프장 18홀 실시설계 착수</td><td>김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 담당자</td></tr></table>			일시	내용	관련자	'19. 08. 26.	• 아산시 곡교천 체육시설 확충사업 국비지원 확정	김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 담당자	'19. 09. 30.	• 지방재정투자심사 제출	김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 담당자	'20. 03. 13.	• 파크골프장 조성사업 하천점용, 소규모환경영향평가 착수	김만섭 과장 이명우 팀장 이장우 담당자	'20. 09. 09. '20. 12. 31.	• 파크골프장 36홀 조성공사 착공 • 파크골프장 36홀 조성공사 준공	김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 담당자	'21. 1. 26.	• 파크골프장 18홀 실시설계 착수	김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 담당자																					
일시	내용	관련자																																							
'19. 08. 26.	• 아산시 곡교천 체육시설 확충사업 국비지원 확정	김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 담당자																																							
'19. 09. 30.	• 지방재정투자심사 제출	김만섭 과장 양선모 팀장 정운중 담당자																																							
'20. 03. 13.	• 파크골프장 조성사업 하천점용, 소규모환경영향평가 착수	김만섭 과장 이명우 팀장 이장우 담당자																																							
'20. 09. 09. '20. 12. 31.	• 파크골프장 36홀 조성공사 착공 • 파크골프장 36홀 조성공사 준공	김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 담당자																																							
'21. 1. 26.	• 파크골프장 18홀 실시설계 착수	김만섭 과장 김선숙 팀장 노상홍 담당자																																							
○ 향후 추진계획																																									
- '21. 06. : 18홀 공사 착공																																									
- '21. 12. : 18홀 공사 준공																																									