

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-53	담당부서 담당자	도로과 (시설6급 김두수, 536-8768)																																						
정책사업명	신창101호(궁화~가내) 농어촌도로 확장																																								
선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018.10. ~ 2022.12.																																						
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div>- 위 치 : 신창면 가내리, 궁화리 일원(신창 면도101호)</div> <div>- 사업내용 : 도로개설 L=1.54km, B=10m</div> <div>- 사업예산 : 65억 원(도비 20억, 시비 45억)</div> <div>기확보 41.5억원(도비 15.5억, 시비 26억)</div> <div>※ 보상비 27억원, 공사비 36억원, 기타 2억원</div> <div>단위 : 억 원</div>																																								
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>65</td><td>28</td><td>13.5</td><td></td><td>23.5</td></tr><tr><td>국비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도비</td><td>25</td><td>13.5</td><td>2</td><td></td><td>9.5</td></tr><tr><td>시비</td><td>40</td><td>14.5</td><td>11.5</td><td></td><td>14</td></tr><tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			구 분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확 보	미확보	계	65	28	13.5		23.5	국비						도비	25	13.5	2		9.5	시비	40	14.5	11.5		14	기타					
	구 분	계	~ 2020				2021			2022 ~																															
				확 보	미확보																																				
	계	65	28	13.5		23.5																																			
국비																																									
도비	25	13.5	2		9.5																																				
시비	40	14.5	11.5		14																																				
기타																																									
<div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘19. 4.</td><td>• 토지등 보상계획공고</td><td>토지등 소유자</td></tr><tr><td>‘20. 6.</td><td>• 공사발주(1차분)</td><td>한영석 과장 한명수 팀장 김규호 주무관</td></tr><tr><td>‘21. 3.</td><td>• 공사준공(1차분)</td><td>유경재 과장 한명수 팀장 김두수 주무관</td></tr><tr><td>‘21. 3.</td><td>• 공사발주(2차분)</td><td>유경재 과장 한명수 팀장 김두수 주무관</td></tr></table>			일 시	내 용	관 련 자	‘19. 4.	• 토지등 보상계획공고	토지등 소유자	‘20. 6.	• 공사발주(1차분)	한영석 과장 한명수 팀장 김규호 주무관	‘21. 3.	• 공사준공(1차분)	유경재 과장 한명수 팀장 김두수 주무관	‘21. 3.	• 공사발주(2차분)	유경재 과장 한명수 팀장 김두수 주무관																								
일 시	내 용	관 련 자																																							
‘19. 4.	• 토지등 보상계획공고	토지등 소유자																																							
‘20. 6.	• 공사발주(1차분)	한영석 과장 한명수 팀장 김규호 주무관																																							
‘21. 3.	• 공사준공(1차분)	유경재 과장 한명수 팀장 김두수 주무관																																							
‘21. 3.	• 공사발주(2차분)	유경재 과장 한명수 팀장 김두수 주무관																																							
<div>○ 향후 추진계획</div> <div>- ‘21. 4. 노선지정협의</div> <div>- ‘21. 7. 노선지정공고</div> <div>- ‘22. 1. 토지수용재결신청</div> <div>- ‘22.12. 공사준공</div>																																									