

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-66	담당부서 담당자	도시재생과 (시설7급 전윤희, 536-8683)																																																								
정책사업명	탕정지구 해제지역 연계교통망 구축사업																																																										
선정기준	10억원 이상 시설공사	사업기간	2012. 5. ~ 2024. 6.																																																								
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>－ 위 치 : 아산시 탕정면 갈산리 ~ 매곡리 일원</div><div>－ 사업내용 : L=9.9km, B=6~35m</div><div>－ 총사업비 : 2,123억 원(시 1,013, 기타 1,110)</div><div>－ 시행기관(청) : 아산시</div></div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>2,258</td><td>1,407</td><td>24</td><td>53</td><td>774</td></tr><tr><td>국비</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>도비</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td><td>－</td></tr><tr><td>시비</td><td>1,013</td><td>273</td><td>7</td><td>50</td><td>683</td></tr><tr><td>기타</td><td>1,245</td><td>1,134</td><td>17</td><td>3</td><td>91</td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘13. 05. 30.</td><td>• 도시관리계획(관리지역 추가세분, 도로) 결정고시</td><td>북기왕 시 장 강병국 부시장 이제인 과 장 이웅진 팀 장 김준현 주무관</td></tr><tr><td>‘14. 01. 03.</td><td>• 대로1-1호(동서축) 공사 착공</td><td>북기왕 시 장 강익재 부시장 이제일 과 장 한영석 팀 장 이현석 주무관</td></tr><tr><td>‘17. 06. 28.</td><td>• 대로2-1호(남북축) 공사 착공</td><td>북기왕 시 장 오세현 부시장 강용구 과 장 강웅식 팀 장 백철호 주무관</td></tr><tr><td>‘18. 10. 31.</td><td>• 대로1-1호(동서축) 공사 준공</td><td>오세현 시 장 이창규 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 이정화 주무관</td></tr><tr><td>‘19. 09. 26.</td><td>• 중로1-18호(주민요구노선) 공사 착공</td><td>오세현 시 장 유병훈 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 김진희 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div><div>－ 2021. 6. : 대로 2-1호(남북축) 공사 준공</div><div>－ 2021. 7. : 대로 3-1호(순환축) 공사 착공</div><div>－ 2021. 9. : 중로1-18호(주민요구노선) 공사 준공</div></div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	2,258	1,407	24	53	774	국비	－	－	－	－	－	도비	－	－	－	－	－	시비	1,013	273	7	50	683	기타	1,245	1,134	17	3	91	일 시	내 용	관 련 자	‘13. 05. 30.	• 도시관리계획(관리지역 추가세분, 도로) 결정고시	북기왕 시 장 강병국 부시장 이제인 과 장 이웅진 팀 장 김준현 주무관	‘14. 01. 03.	• 대로1-1호(동서축) 공사 착공	북기왕 시 장 강익재 부시장 이제일 과 장 한영석 팀 장 이현석 주무관	‘17. 06. 28.	• 대로2-1호(남북축) 공사 착공	북기왕 시 장 오세현 부시장 강용구 과 장 강웅식 팀 장 백철호 주무관	‘18. 10. 31.	• 대로1-1호(동서축) 공사 준공	오세현 시 장 이창규 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 이정화 주무관	‘19. 09. 26.	• 중로1-18호(주민요구노선) 공사 착공	오세현 시 장 유병훈 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 김진희 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																																	
				확 보	미확보																																																						
	계	2,258	1,407	24	53	774																																																					
	국비	－	－	－	－	－																																																					
	도비	－	－	－	－	－																																																					
	시비	1,013	273	7	50	683																																																					
	기타	1,245	1,134	17	3	91																																																					
	일 시	내 용	관 련 자																																																								
	‘13. 05. 30.	• 도시관리계획(관리지역 추가세분, 도로) 결정고시	북기왕 시 장 강병국 부시장 이제인 과 장 이웅진 팀 장 김준현 주무관																																																								
‘14. 01. 03.	• 대로1-1호(동서축) 공사 착공	북기왕 시 장 강익재 부시장 이제일 과 장 한영석 팀 장 이현석 주무관																																																									
‘17. 06. 28.	• 대로2-1호(남북축) 공사 착공	북기왕 시 장 오세현 부시장 강용구 과 장 강웅식 팀 장 백철호 주무관																																																									
‘18. 10. 31.	• 대로1-1호(동서축) 공사 준공	오세현 시 장 이창규 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 이정화 주무관																																																									
‘19. 09. 26.	• 중로1-18호(주민요구노선) 공사 착공	오세현 시 장 유병훈 부시장 장치원 과 장 이권용 팀 장 김진희 주무관																																																									