

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-78	담당부서 담당자	하수도과 (시설6급 강은중, 537-3540)																																							
정책사업명	영인 백석포지구 공공하수처리시설																																									
선정기준	10억원 이상 시설공사	사업기간	2018.04. ~ 2022.12.																																							
주요내용	<p><b>○ 사업개요</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하수도정비기본계획에 따라 계획적인 하수도사업을 추진하여 쾌적한 생활환경 조성 및 수질보전</li> <li>- 공공하수처리시설 270m<sup>3</sup>/일(기존 430m<sup>3</sup>/일)</li> </ul> <p style="text-align: right;">단위 : 억원</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">계</th> <th rowspan="2">~ 2020</th> <th colspan="2">2021</th> <th rowspan="2">2022~</th> </tr> <tr> <th>확보</th> <th>미확보</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td> <td>96.29</td> <td>21.76</td> <td>4.64</td> <td>15.96</td> <td>53.93</td> </tr> <tr> <td>국비</td> <td>61.96</td> <td>12.87</td> <td>3.82</td> <td>3.00</td> <td>42.27</td> </tr> <tr> <td>도비</td> <td>13.28</td> <td>2.75</td> <td>0.82</td> <td>0.64</td> <td>9.07</td> </tr> <tr> <td>시비</td> <td>21.05</td> <td>6.14</td> <td>-</td> <td>12.32</td> <td>2.59</td> </tr> <tr> <td>기타</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				구분	계	~ 2020	2021		2022~	확보	미확보	계	96.29	21.76	4.64	15.96	53.93	국비	61.96	12.87	3.82	3.00	42.27	도비	13.28	2.75	0.82	0.64	9.07	시비	21.05	6.14	-	12.32	2.59	기타	-	-	-	-	-
	구분	계	~ 2020	2021				2022~																																		
				확보	미확보																																					
	계	96.29	21.76	4.64	15.96	53.93																																				
	국비	61.96	12.87	3.82	3.00	42.27																																				
	도비	13.28	2.75	0.82	0.64	9.07																																				
	시비	21.05	6.14	-	12.32	2.59																																				
	기타	-	-	-	-	-																																				
	<p><b>○ 그동안 추진현황</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th>일시</th> <th>내용</th> <th>관련자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'18. 04. 23.</td> <td>• 기본 및 실시설계용역 착수</td> <td>오세현 시장 이창규 부시장 이경노 과장 이창열 과장 이정목 팀장 이정주 주무관</td> </tr> <tr> <td>'20. 01. 15.</td> <td>• 재원협의 및 총사업비 변경 승인</td> <td>이창열 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관</td> </tr> <tr> <td>'20. 05. 11.</td> <td>• 공사 착공</td> <td>이창열 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관</td> </tr> <tr> <td>'21. 03. 31.</td> <td>• 공사 중(현 공정 25%)</td> <td>천홍렬 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관</td> </tr> </tbody> </table>				일시	내용	관련자	'18. 04. 23.	• 기본 및 실시설계용역 착수	오세현 시장 이창규 부시장 이경노 과장 이창열 과장 이정목 팀장 이정주 주무관	'20. 01. 15.	• 재원협의 및 총사업비 변경 승인	이창열 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관	'20. 05. 11.	• 공사 착공	이창열 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관	'21. 03. 31.	• 공사 중(현 공정 25%)	천홍렬 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관																							
	일시	내용	관련자																																							
'18. 04. 23.	• 기본 및 실시설계용역 착수	오세현 시장 이창규 부시장 이경노 과장 이창열 과장 이정목 팀장 이정주 주무관																																								
'20. 01. 15.	• 재원협의 및 총사업비 변경 승인	이창열 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관																																								
'20. 05. 11.	• 공사 착공	이창열 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관																																								
'21. 03. 31.	• 공사 중(현 공정 25%)	천홍렬 과장 윤수은 팀장 강은중 주무관																																								
<p><b>○ 향후 추진계획</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022.12. : 공사 준공</li> </ul>																																										