

10. 풍기역(가칭) 신설 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		이행 후 계속추진	100%	2020. 5.

□ 정 책 목 표

- 풍기동, 모종동 일원 전동열차 이용편의증진을 위한 풍기역(가칭) 신설

□ 정 책 개 요

- 사업내용 : 풍기역(가칭) 신설사업
- 위 치 : 아산시 풍기동 181-5번지 일원
- 사업규모 : 역사 1개동, 고상홈 2개소
- 사 업 비 : 187억 원

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2006. 탕정역, 풍기역 신설 건의(아산시 → 철도시설공단)
- 2007. 풍기역 신설 타당성 검토 사업 계획 수립
 - 모종·풍기지구, 풍기동 일원 아파트까지 포함한 계획인구를 반영한
경제성 분석 결과 비용편익(B/C≥1)이 확보되지 않은 0.61 분석
- 2018. 12. 풍기역 신설 타당성 검토 연구용역 발주
- 2019. 1. 풍기역 신설 타당성 검토 연구용역 착수보고회 개최
- 2019. 6. 중간보고회 개최
- 2019. 8.~10. 관련기관(국토교통부, 철도시설공단, 철도공사) 협의
- 2019. 12. 용역 준공 및 국토부 신설 건의

- 2020. 01.~04. 타당성 검토 및 보완
- 2020. 05. 풍기역 신설 협의완료
- 2020. 07.~10. 관련기관 위수탁 협약서(안) 협의

□ 향 후 추 진 계 획

- 2020. 11. 관련기관(철도시설공단, 철도공사) 위수탁 협약 체결
- 2021.~2023. 설계 및 행정절차 이행 및 완료
- 2024.~2026. 착공 및 준공
- ※ 풍기역 지구 도시개발사업 연계 추진으로 사업시기 조정

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기 후
· 타당성 검토 · 용역 발주	· 타당성 용역 · 완료 · 신설 건의	· 위수탁 협약 · 체결	· 설계 이행	· 행정절차 이행	

□ 공약달성 최종목표 → 풍기역(가칭) 신설 확정

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기 내 예산 계	임기 내					임기 후
			2018. 7.~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		11		1		10		177
국 비								
도 비								
시 비		11		1		10		177
기 타								

□ 기 대 효 과

- 모종풍기지역 철도 인프라 유치로 도시개발사업 기반 조성 실현



□ 시민 참여 실적

착수보고회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1			1	

- 타당성 검토 연구용역 착수보고회 1회 (2019. 1. 22.)
- 착수보고회 개최 언론보도 1회 (2019. 1. 23.)