

## 15. 충남권역재활병원 건립 조속 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○		○		○		정상추진	90%	2021. 6.

### □ 정 책 목 표

- 고령화·만성질환 증가 등 환경변화에 따른 전문적 재활의료 서비스 제공으로 지역사회 복지증진 기여
- 장애로 인한 2차 장애와 후유질환 치료를 전문으로 하는 집중재활 의료기관의 지역별 균형 분포를 통한 재활의료서비스 사각지대 해소

### □ 정 책 개 요

- 건립부지 : 충남 아산시 용화동 산 39번지 일원 14,900㎡
- 건축규모 : 연면적 11,741㎡(지하1층, 지상 4층), 150병상
- 사업기간 : 2017년 ~ 2021년(5개년)
- 사 업 비 : 350억원(국비 135 지방비 215)

### □ 그 동안 추 진 상 황

- 2017. 5. 권역별 재활병원 공모(보건복지부), 참여기관 방향정립
  - 건립 : 지방비 부담액(도비 70%, 시비 30%), 부지(아산시 확보)
  - 운영 : 의료법인 영서의료재단 천안충무병원
- 2017. 12. 발주기관 확정(영서의료재단) 및 참여기관 간 업무협약 (충청남도 ↔ 아산시 ↔ 의료법인 영서의료재단)
- 2018. 10. 용화남산지구 지구단위계획 결정(변경) 고시
- 2018. 11.~12. 공유재산 관리계획 승인 및 입지내 사유재산 토지 보상 완료
- 2019. 4. 설계자문위원회 개최 및 경관심의
- 2019. 8. 기본설계완료

- 2019. 11.~2020. 3. 경관심의(2차) 및 국립중앙의료원 설계심의
- 2020. 6. 건축허가 및 실시설계 진행중
- 2020. 9. 실시설계 잠정완료에 따른 설계내역 적정성 검토 및 사업추진 방향에 대한 충남도 재검토 중

□ 향 후 추 진 계 획

- 2020. 3. ~ 6. 실시설계
- 2020. 7. ~ 8. 조달청 설계적정성 검토
- 2020. 9. 공사계약 및 착공예정
- 2020. 9. ~ 2021. 12. 건축공사 및 장비구입
- 2021. 12. ~ 2022. 3. 준공 및 시범운영·개원

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
·지구단위계획 결정('18.10.) ·공유재산관리 계획승인('18.11.) ·설계착수('18.12.) ·분담금납부(12억원)	·기본설계완료('19.8.) ·국립중앙의료원 설계심의 ·건축허가 접수 및 협의 ·경관심의 지원 ·부지내 사유지 보상협의 ·분담금납부(12억원)	·실시설계('20.3.~7.) ·분담금 납부(8억원)	·건축인허가 완료예정		

□ 공약달성 최종목표 → 충남권역재활병원 건립을 위한 건립기반지원  
 [부지제공, 사업비 지원(지방비 30%), 사업인허가 등 행정지원]

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	67	133	6	29	48	50	0	0
국 비	35	100	0	10	40	50		지속추진
도 비	24.5	7	0	7	0			지속추진
시 비	7.5	26	6	12	8			지속추진
기 타		0						지속추진

□ 기 대 효 과

- 발생초기에 적극적·포괄적 전문 재활치료로 영구장애 최소화 및 환자·가족의 경제적 부담 경감과 지역의료 불균형 해소

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1		1		9

- 주민설명회 개최('17.8.11.), 설계자문회의('19.1.4.)
- 관련기관 실무자회의 9회('17.7.26, 11.20/ '18.3.22, 5.15/ '19.8.16, 9.17, 10.4, 12.9, 12.18)