

14. 음봉지역 복합문화센터(도서관 등) 건립 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		정상추진	60%	2022. 3.

□ 정 책 목 표

- 음봉면 지역의 지역문화 균형발전 및 지식정보 격차해소 도모
- 커뮤니티 기능부여 문화기반시설(복합문화센터 : 도서관 등) 건립확충

□ 사 업 개 요

- 건립위치 : 아산시 음봉면 월랑리 701번지 외 1필지
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 3.
- 사업비 : 146억 원(국비65.5억원, 시비80.5억원)
- 규모 : 대지면적 2,072.6㎡ / 연면적 4,640㎡(지하1층, 지상3층)

□ 그 동안 추진 상황

- 2018. 07. 17. 공약실천 추진방향 사전검토 및 보고
- 2018. 09. 27. 지구단위 계획 변경 용역 추진
- 2018. 11. ~ 지구단위계획변경 입안의뢰 및 도서관건립 기본계획수립
- 2018. 12. 도서관 건립 기본 계획 수립 및 지방재정투자심사 의뢰
도서관 사전검토 신청 (충청남도 → 문화체육관광부)
- 2019. 01. 공유재산관리계획 승인 신청
- 2019. 03. 공공건축사업계획 사전검토 등
- 2019. 05. 설계 공모 및 일상감사
- 2019. 8. ~ 2020. 6. 설계 용역 추진
- 2020. 5. 동암지구 지구단위계획변경 용역 완료/ 녹색건축 및 에너지 효율등급 예비인증
- 2020. 7. 일상감사 완료, 에너지효율등급 1++ 예비인증

- 2020. 9. 장애물 없는 생활환경 예비인증, 녹색건축 예비 인증, 패시브 건축물 예비인증, 공용건축물 건축허가, 충청남도 계약심사 완료(공사), 건축설계완료

□ 향 후 추 진 계 획

- 2020. 08. 공사 착공
- 2021. 08. 공사 준공
- 2021. 9. ~ 10. 개관준비 및 완료

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 기본계획 수립 · 지방재정투자 심사신청 · 도서관 사전검토 요청('18.12.)	· 공유재산관리 계획신청 ('19.1.) · 건설공사기본 계획수립 ('19.3.) · 건설설계 공모 ('19.5.)	· 건축설계완료 ('20. 9.) · 공사입찰 및 공사착공 ('20.10~)	· 건축준공 ('21.11.) · 개관준비 및 완료('21.12.)		

□ 공약달성 최종목표 → 음봉도서관(가칭) 건립·운영

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만원까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	0	146.03	0	6.35	62.50	77.18		
국비	0	65.5	0		32.5	33		
도비	0	0.06	0			0.06		
시비	0	50.47	0	6.35		44.12		
기타	0	30	0		30			



□ 기대 효과

- 도서인프라 확충을 통한 지역 주민의 정보 접근성 확대
- 복합문화센터 건립을 통해 시민의 문화욕구 충족

□ 관련 부서 협조 사항

- 기획예산과 : 지방재정투자심사 및 사업비 확보
- 회 계 과 : 공유재산 심의 관리 및 계획 승인
- 공공시설과 : 건축 행정사항 및 건축공사 전반
- 여성가족과교통행정과 : 다함께돌봄센터·주거지주차장 조성 및 운영협조