

16. 가내~궁화 농어촌도로(신창C연계도로) 공사

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○		○	○		정상추진	5%	2021.12.

□ 정 책 목 표

- 국지도 70호선(선장~염치)이 개통('19. 12.) 예정으로 지방도 623호선과 연계도로망을 구축으로 낙후지역 균형발전 도모

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 신창면 가내리 ~ 궁화리 일원(농어촌도로 신창101호)
- 사 업 량 : 도로 확포장 L=1.8km, B=10m
- 사 업 비 : 65억 원
- 사업기간 : 2018.12. ~ 2021.12.

□ 그 동안 추 진 상 황

- '10. 03. : 국지도70호선(선장~염치) 공사 착공 → 준공('20.07.)
- '18. 12. : 실시설계 용역 착수
- '19. 02. : 주민설명회 개최
- '19. 09. : 도로노선지정 협의
- '20. 02. : 비관리청 공사 협의(충청남도)
- '20. 06. : 공사 착공

□ 향 후 추 진 계 획

- '21. 12. : 공사 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
	· 편입토지보상	· 편입토지보상 · 공사착공	· 공사준공 (1차분)	· 공사준공 (2차분)	

□ 공약달성 최종목표 → 도로 준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만원까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계		65	1	20	7	13.5	23.5	0
국 비		0	0		0		0	
도 비		25	0	10	3.5	2	9.5	
시 비		40	1	10	3.5	11.5	14	
기 타		0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 가내~공화 지역 주민에게 안전한 보행로 확보 및 국지도 70호선과 지방도623호 연결로 교통 편의 제공

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
2				

- 해당 마을 이장들에게 노선 설명 및 의견 청취 ('19.01.30., '19.02.08.)