

19. 북수로(배방 중로1-1호) 도시계획도로 확장

| 사 업 구 분 | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-----|-------|-----|---------|--------|-----------|
| 주 체 별 | | 유 형 별 | | 재 원 별 | | 추 진 상 황 | | |
| 국 책 | 자 체 | 기 존 | 신 규 | 예 산 | 비예산 | 완료여부 | 추진율(%) | 완료시기 |
| | ○ | ○ | | ○ | | 정상추진 | 40% | 2021. 12. |

□ 정 책 목 표

- 상습 교통정체 해소로 지역주민의 교통복지 증진

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 배방읍 북수리 일원(도시계획도로 중로1-1호)
- 사 업 량 : 도로 확장(2→4차로), L=450m
- 사 업 비 : 95억 원(시비 81억 원)
- 사업기간 : 2019 ~ 2021년

□ 그 동 안 추 진 상 황

- '18. 07. : 아산 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '19. 01. : 실시설계 용역 착수
- '19. 08. : 실시설계 및 실시계획인가 완료
- '19. 12. : 공사 착공

□ 향 후 추 진 계 획

- '21. 12. : 공사 준공

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

| 추진계획 | | | | | |
|--------------------|--|-------|-----------------|-------|-----|
| 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 임기후 |
| · 실시설계착수 ('18.12.) | · 실시계획인가 ('19.08) · 보상착수 ('19.09) · 공사착공 ('19.12.) | · 공사중 | · 공사준공 ('21.12) | | |

□ 공약달성 최종목표 → 도로준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

| 구 분 | 기투자 (민선6기까지) | 입기대 예산 계 | 입 기 내 | | | | | 입기 후 |
|-----|-----------------|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|------|
| | | | 2018. 7~ | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | |
| 계 | | 95 | 1 | 44 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| 국 비 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 도 비 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 시 비 | | 81 | 1 | 40 | 30 | 10 | 0 | |
| 기 타 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

□ 기 대 효 과

- 배방읍 공수리~북수리 간 간선도로 기능 강화로 주민 교통 편의 증대