

20. 장존교차로 개선사업 조기 완공

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○		○		○		정상추진	80%	2021.05.

□ 정 책 목 표

- 상습 교통정체 해소로 지역주민의 교통복지 증진

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 장존동 일원(국도21호선)
- 사 업 량 : 교차로 개선(1개소), L=1.9km
- 사 업 비 : 112억 원(국비 112)
- 사업기간 : 2017 ~ 2021년
- 사업시행 : 대전지방국토관리청 예산국토관리사무소

□ 그 동안 추진 상황

- '17. 03. : 공사 착공
- '19. 01. : 현재 공정률 48%
- '19. 12. : 공정률 70%

□ 향 후 추진 계획

- '21. 05. : 공사 준공

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
	· 공사추진 (70%)		· 공사준공		



□ 공약달성 최종목표 → 도로준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	53	59	0	19	40	0	0	0
국 비	53	59	0	19	40	0	0	
도 비		0	0	0	0	0	0	
시 비		0	0	0	0	0	0	
기 타		0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 효율적인 교차로 개선으로 교통체증 해소 기대

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
2			다수보도	

- 주민설명회개최 2회(2016. 10.)
- 장준교차로 개선사업 언론보도 다수