

22. 둔포 중심지 활성화 및 도시재생설계 프로젝트 추진

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	38%	2022.12.

□ 정 책 목 표

- 다양성이 통용되는 교류중심지 및 지속가능한 도농복합중심지
 - 면소재지 종합정비사업을 통한 쾌적한 정주환경 조성, 중심기능강화, 지역공동체 및 도·농 교류 활성화

□ 정 책 개 요

- 위 치 : 둔포면 둔포리 일원
- 사업내용 : 싸전어울림마당, 어울림센터, 싸전커뮤니티로, 둔포이음로, 둔포중앙로미화프로젝트 등
- 사업기간 : 2017 ~ 2022(6개년)
- 사 업 비 : 55.5억 원 (국비 35.4억 원, 도비 2억 원, 시비 18.1억 원)
- 사업시행 : 아산시장(건설과)

□ 그 동 안 추 진 상 황

- 2016. 9. 신규사업 확정
- 2017. 3. 일괄 위(수)탁 계약(한국농어촌공사 아산지사)
- 2017. 6. 도시재생설계 프로젝트 추진완료(중심지활성화 사업에 활용)
- 2017. 7. 기본 및 시행계획 수립용역 착수보고
- 2017. 7.~12. 추진위원회의 4회, 선진지견학 2회, 주민공청회, 전문가 지문회의
- 2018. 1.~12. : 추진위원회의 14회, 선진지견학 1회, 주민공청회 2회, 리더교육
- 2019. 3.~10. : 기본계획 수립 관련기관 협의

- 2019. 11. 5. : 기본계획 승인 고시
- 2020. 2. 14. 시행계획 승인 고시
- 2020. 3. 24. 어울림센터 신축공사 착공

□ 향 후 추 진 계 획

- 2021. 3. 지중화 공사 협조
- 2022. 12. 사업완료

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획				
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
· 기본 및 시행계획 수립 · 주민의견 취합	· 기본계획 승인 고시	· 시행계획 승인 고시 · 사업시행	· 지속 공사시행	· 사업완료

□ 공약달성 최종목표 → 도시재생프로젝트 사업완료

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	4.8	50.7	13	20	17.7	0	0	0
국 비	3.4	32	5.6	14	12.40			지속추진
도 비	0.2	1.8	0.3	0.8	0.7			지속추진
시 비	1.2	16.9	7.1	5.2	4.6			지속추진
기 타	0	0	0	0	0			지속추진

□ 기 대 효 과

- 불법주차, 정비미흡 등 중심가로 불량경관 개선을 통한 지역 정체성 확보
- 다양한 연령, 계층, 문화 공동체가 어울릴 수 있는 프로그램 마련
- 전통적 중심지 둔포싸전 이미지 재구축으로 지역경쟁력 확보
- 중심지 기능 강화를 통한 배후마을 서비스 확장

□ 시민 참여 실적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
4	1	2	-	43

- 사전설명회 및 추진위원회 (2017.06.28.)
- 착수보고 및 전문가 자문 (2017.07.20.)
- 1차 추진위원회 (2017.07.26.)
- 주민인터뷰 및 현장조사 (2017. 07. 26.~28.)
- 1차 선진지 견학 및 2차 추진위원회 (2017. 08. 29.)
- 전문가 자문회의 (2017. 09. 15.)
- 2차 선진지 견학 (2017. 10. 24.)
- 리더 교육 및 3차 추진위원회 (2017. 11. 14.)
- 아산시 건설과 실과협의 (2017. 11. 24.)
- 1차 주민공청회 (2017. 11. 27.)
- 4차 추진위원회 (2017. 12. 12.)
- 분과회의 (2017. 12. 19.)
- 5차 추진위원회 (2018. 01. 09.)
- 6차 추진위원회 및 3차 선진지 견학 (2018. 02. 06.)
- 분과회의 (2018. 03. 07.)
- 7차 추진위원회 (2018. 03. 13.)
- 분과회의 (2018. 03. 30.)
- 8차 추진위원회 (2018. 04. 11.)
- 분과회의 (2018. 04. 18.)
- 9차 추진위원회 (2018. 05. 14.)
- 2차 주민공청회 (2018. 05. 28.)
- 10차 추진위원회 (2018. 06. 21.)
- 11차 추진위원회 (2018. 07. 23.)
- 12차 추진위원회 (2018. 08. 21.)

- 13차 추진위원회 (2018. 09. 11.)
- 3차 주민공청회 (2018. 09. 28.)
- 14차 추진위원회 (2018. 10. 15.)
- 실과사전협의 (2018. 10. 19.)
- 실과사전협의 (2018. 10. 25.)
- 15차 추진위원회 (2018. 11. 13.)
- 분과회의 (2018. 11. 26.)
- 16차 추진위원회 (2018. 12. 21.)
- 17차 추진위원회 (2019. 01. 09.)
- 18차 추진위원회 (2019. 01. 30.)
- 19차 추진위원회 (2019. 02. 12.)
- 20차 추진위원회 (2019. 03. 05.)
- 21차 추진위원회 (2019. 03. 26.)
- 22차 추진위원회 (2019. 05. 22.)
- 23차 추진위원회 (2019. 06. 14.)
- 24차 추진위원회 (2019. 07. 05.)
- 25차 추진위원회 (2019. 08. 22.)
- 26차 추진위원회 (2019. 09. 26.)
- 27차 추진위원회 (2019. 10. 24.)
- 2차 선진지 견학 및 28차 추진위원회 (2019. 11. 13~15.)
- 아산시 건설과 실과협의 (2019. 11. 27.)
- 29차 추진위원회 (2019. 12. 02.)
- 30차 추진위원회 (2020. 01. 20.)
- 31차 추진위원회 (2020. 02. 27.)
- 32차 추진위원회 (2020. 04. 28.)
- 33차 추진위원회 (2020. 05. 18.)

