

24. 농어촌도로 (해암~관암) 인주209호 확포장

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	50%	2021. 6.

□ 정 책 목 표

- 황해경제자유구역(인주지구) 해제지역 지원사업으로 연계 도로망을 구축으로 낙후지역 균형발전 도모

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 인주면 관암리 일원(농어촌도로 인주209호)
- 사 업 량 : 도로 확포장(2차로), L=1.24km, B=8m
- 사 업 비 : 58.5억 원
- 사업기간 : 2015.01. ~ 2021.06.

↓

□ 그 동 안 추 진 상 황

- '14. 08. : 황해경제자유구역(인주지구) 지정 해제
- '15. 09. : 실시설계 완료
- '16. 11. : 보상 착수
- '18. 10. : 소규모환경영향평가 완료
- '19. 04. : 노선 지정
- '19. 06. : 공사 착공
- '20. 05. : 미협의 토지 수용재결서도달(충청남도 지방토지수용위원회)
- '20. 06. : 공사 준공 (1차분)

□ 향 후 추 진 계 획

○ 2021. 06. 공사 준공 (전체분)

□ 연 차 별 추 진 현 황 및 추 진 계 획 (확 인 지 표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 소규모환경 영향평가	· 노선 지정 · 공사 착공	· 수용재결 · 1차분 준공	· 전체분 준공		

□ 공약달성 최종목표 → 도로 준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	18.5	40	0	21.5	18.5	0	0	0
국 비		0	0	0	0	0	0	
도 비	10	19.25	0	10	9.25	0	0	
시 비	8.5	20.75	0	11.5	9.25	0	0	
기 타		0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

○ 해암리~관암리를 연결하는 도로 개설로 교통편의 제공

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1				

○ 주민설명회 1회 개최('15.10.23.)