

25. 인주 도시계획도로(인주 휴먼시아~동화기업, 밀두~문방)간 공사

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 준	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
	○	○		○		정상추진	40%	2021. 12.

□ 정 책 목 표

- 황해경제자유구역(인주지구) 해제지역 지원사업으로 연계 도로망을 구축으로 낙후지역 균형발전 도모

□ 사 업 개 요

- 위 치 : 인주면 밀두리 일원(중로1-12호)
- 사 업 량 : 도로개설(2~4차로) L=910m
- 사 업 비 : 90억 원(도비 45억 원, 시비 45억 원)
- 사업기간 : 2018 ~ 2022년

□ 그 동 안 추 진 상 황

- '18. 02. : 실시계획 인가 및 실시설계 용역 착수
- '18. 07. : 아산 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시
- '19. 08. : 보상협의 추진

□ 향 후 추 진 계 획

- '20. 08. : 실시계획인가
- '21. 03. : 공사 착공
- '21. 12. : 공사 준공 예정

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
· 실시설계착수 (‘18.02)	· 보상협의착수 (‘19.08)	· 실시계획인가 (‘20.8)	· 공사준공 (‘21.12)		

□ 공약달성 최종목표 → 도로준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (민선6기까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	20	70	0	20	30	20	0	0
국 비		0	0	0	0	0	0	
도 비	10	35	0	10	15	10	0	
시 비	10	35	0	10	15	10	0	
기 타		0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 인주지역 지역 간 연결기능 강화로 지역경제 발전 및 물류비용 절감

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
1				

- 주민설명회개최 1회 (2018. 06.)