

## 6. 국도대체우회도로(염성~용두) 조기건설 노력

사 업 구 분								
주 체 별		유 형 별		재 원 별		추 진 상 황		
국 책	자 체	기 존	신 규	예 산	비예산	완료여부	추진율(%)	완료시기
○		○		○		완료	100%	2020. 3.

### □ 정 책 목 표

- 환상형과 방사형 도시가로망 구축으로 균형 있는 도시 발전
  - 우회도로망 조기 구축으로 산업물동량의 원활한 처리

### □ 정 책 개 요

- 위 치 : 염치읍 염성리 ~ 탕정면 용두리 일원
- 사 업 량 : 도로 개설(4차로), L=6.1km
- 사 업 비 : 628억 원
- 사업기간 : 2012 ~ 2020년
- 사업시행 : 대전지방국토관리청

### □ 그 동안 추 진 상 황

- '10. 12. : 타당성조사 및 기본설계 완료
- '12. 07. : 실시설계 완료
- '14. 02. : 공사 착공
- '19. 01. : 현재 공정률 86%
- '19. 12. : 도로사용 개시

### □ 향 후 추 진 계 획

- '20. 03. : 공사 준공 예정

□ 연차별 추진현황 및 추진계획(확인지표)

추진계획					
2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	임기후
	· 도로사용개시 (‘19.12.)	· 공사준공 (‘20.03)			

□ 공약달성 최종목표 → 도로 준공 및 사용개시

□ 투 자 계 획

(단위 : 억 원)

구 분	기투자 (만천까지)	임기내 예산 계	임 기 내					임기 후
			2018. 7~	2019년	2020년	2021년	2022년	
계	508	120	0	72	48	0	0	0
국 비	508	120	0	72	48	0	0	
도 비		0	0	0	0	0	0	
시 비		0	0	0	0	0	0	
기 타		0	0	0	0	0	0	

□ 기 대 효 과

- 환상형 국도대체우회도로 완성으로 산업물동량 원활한 처리 및 균형 있는 도시 발전

□ 시 민 참 여 실 적

(단위 : 횟수)

설명회,공청회	만족도조사	민간전문가자문	언론/방송보도	기타
			다수 보도	

- 음성~용두 도로건설 사업 언론보도(50만 자족도시 인프라 확충) 다수