

# 1-2-7 우수기업 유치와 산업단지 조기조성으로 양질의 일자리 창출

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○		○		정상추진	30	2026. 6.	달성 후 계속
주관부서		투자유치과			팀(전화번호)			기업유치팀(☎540-2913) 산단조성팀(☎540-2914) 산단개발팀(☎530-6144)		
협조부서		-			팀(전화번호)			-		

❖ 공약목표 : 우수기업 유치(50개社) 및 산업단지 조기 조성(착공 3개소, 승인 3개소)

## ■ 추진현황

□ 기업유치(50개社 유치)

○ 기업유치 MOU 체결 현황(최근 3년)

- 최근 3년간 총 69社, 투자금액 6조 7,816억 원, 고용 30,753명

연 도	기업 수	투자금액(억원)	고용인원(명)	비고
총 계	69	67,816	30,753	
2025	26	8,074	1,279	
2024	14	4,615	980	
2023	29	55,127	28,494	삼성 4.1조원

□ 산업단지(착공 3개소, 승인 3개소)

○ 조성중인 산업단지(착공)

산업단지명	추진현황 및 계획
아산디지털 일반산업단지(확장)	산업단지 계획 변경 승인고시('23. 12.) → 토지감정평가 개시('24. 5.) → 공사 착공('26. 3.) → 산업단지 준공('27. 12.)
신창 일반산업단지	산업단지 계획 변경 승인고시('23. 12.) → 토지감정평가 개시('24. 12.) → 공사 착공('26. 6.) → 산업단지 준공('27. 12.)
선장그린컴플렉스 일반산업단지	산업단지 계획 승인고시('24. 4.) → 토지보상 계획 공고('25. 9.) → 공사 착공('26. 6.) → 산업단지 준공('27. 12.)

○ 계획중인 산업단지(승인)

산업단지명	추진현황 및 계획
아산제2디지털 일반산업단지	지정계획 고시('19. 1.) → 산업단지계획 승인신청('21. 12.) → 산업단지계획심의위원회 심의('24. 3.) → 중앙토지수용위원회 심의('24. 7.) → <b>산업단지계획 승인·고시('25. 11.)</b>
배방갈매 일반산업단지	지정계획 고시('22. 1.) → 산업단지계획 승인신청('23. 12.) → 산업단지계획심의위원회 심의('25. 12.) → 중앙토지수용위원회 심의('26. 3.) → <b>산업단지계획 승인·고시('26. 5.)</b>
아산경동 일반산업단지	지정계획 고시('23. 7.) → 산업단지계획 승인신청('24. 10.) → 산업단지계획심의위원회 심의('26. 4.) → 중앙토지수용위원회 심의('26. 5.) → <b>산업단지계획 승인·고시('26. 6.)</b>

■ 추진계획

○ 임기 내 국내·외 우수기업 50社 유치

- 소부장 기업, 글로벌 외투기업 등 첨단전략산업 육성을 위한 우량 기업 중점 유치로 좋은일자리 및 지방세수 증대
- 유통·물류산업 유치 및 국내복귀(유턴)기업과 협력사 동반복귀 유도

○ 임기 내 MOU 추진계획

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
국내·외 기업 10개社 MOU 추진	국내·외 기업 14개社 MOU 추진	

○ 임기 내 산업단지 추진계획

- 조성중인 산업단지 3개소 임기 내 착공 예정
- 계획중인 산업단지 3개소 임기 내 승인 예정

추진계획			
	2026.1분기	2026.2분기	임기 후
조성중 산단	아산디지털(확장) 착공	신창일반 착공	선장그린컴플렉스 착공
계획중 산단		- 배방 갈매 승인 고시 - 경동 승인 고시	

## ■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
기업유치	사	50	12	14	-	-
조성중 산단 착공	개소	3	0	0	-	-
계획중 산단 승인	개소	3	0	1	-	-

## ■ 문제점 및 대책

### 문제점

- 경기침체에 따른 PF추진 지연 및 사전청약 난항 등 산업단지 추진 지연 우려
- 토지보상 및 묘지이장 등 보상지연에 따른 산업단지 추진 기한 지연 발생
- 산업단지 기반시설과 입주기업의 가동시기의 차이 발생

### 대 책

- 산업단지계획 조기 승인을 위한 지속적인 면담 및 행정절차 적극지원
- 미협의회토지에 대한 토지수용절차 적극 추진
- 산업단지 조성계획에 맞춰 용수, 폐수처리시설 등 기반시설 공사 추진 및 인·허가 사항 적극 지원

## ■ 중앙정부 협조 필요사항

- 기반시설을 적기에 공급할 수 있도록 정부예산 우선순위 요청