

3-3-13

인주(현대자동차)~염치 4차선 확포장 조기 착공

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○		○		183,600	정상추진	15	2026.1.	2032.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(0540-2784)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 지방도624호(인주~염치) 확포장공사 실시설계 착수

▣ 정책(사업)개요

- 위 치: 인주면 금성리 ~ 염치읍 염성리 일원
- 사 업 량: 도로확포장 L=11.67km, 4차로
- 총사업비: 1,836억 원
- 사업기간: 2024. ~ 2032.
- 사업주관: 충청남도

▣ 추진현황

- 2023. 9. 지방도624호(인주~염치) 확포장공사 타당성평가 용역 완료
- 2024. 11. 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2025. 7. 주민설명회 개최

▣ 추진계획

- 2026. 11. 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2027. 하반기. 공사 착공
- 2032. 하반기. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 실시설계 착수(26.1.)	· 실시설계 추진(26.04)	· 설계 완료 및 관련 인허가 · 공사 추진

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
지방도624호(인주~염치) 확포장공사	-	실시설계 착수	주민설명회 개최	기본설계 완료		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총계	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
국비	-	-	-	-	-	-
도비	183,600	1,000	6,520	1,520	5,000	176,080
시비	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 기존 도로와 마을 및 농경지 진출입로 등이 접속되어 있어 4차로 확장 시 과도한 진출입로 설치로 인한 교통사고 위험 및 도로 기능 저하 우려

대 책

- 기존 마을과 인접한 구간의 우회도로 적극 검토 및 반영