

3-3-15

현충사IC~배방·탕정 한내로 고속도로 진입로 개설

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○		○	○		13,000	정상추진	60	2026.1.	2027.12.
주관부서		도로시설과			팀(전화번호)		도로계획팀(☎540-2991)			
협조부서		-			팀(전화번호)		-			

❖ 공약목표 : 현충사IC 진입도로 공사 착수

■ 정책(사업)개요

- 위 치: 아산시 신동 ~ 배방읍 구령리 일원
- 사업량: 도로개설 L=650m, B=25m
- 총사업비: 130억 원
- 사업기간: 2020. ~ 2027.

■ 추진현황

- 2023. 7. 실시계획인가 완료
- 2024. 10. 범정보호종(금개구리) 발견에 따른 포획·이주 완료
- 2025. 2. 보상계획 열람공고
- 2025. 3. 도시관리계획 결정 변경 및 실시계획 인가 변경 완료
- 2025. 5. 편입토지 보상 착수

■ 추진계획

- 2026. 1. 공사 착공
- 2027. 12. 공사 준공

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
·공사 착공 (26.1)	·공사 추진	·공사 준공 (27.12)

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
온양대로2-17호 개설공사 (아산IC~갈산교로)	-	착수	편입용지 보상 추진	편입용지 보상 추진		

■ 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	총 계	기 투자 (25. 4. 이전)	입기 중			입기 후
			소계	2025	2026	
총 계	13,000	5,850	7,150	-	7,150	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	13,000	5,850	7,150	-	7,150	-
기타	-	-	-	-	-	-

■ 문제점 및 대책

문제점

- 사업 조기 추진을 위해 2026년 40억 이상 대규모 사업비 투자 필요

대 책

- 사업비 조달을 통한 조속 추진