

5-1-2

스포츠 도시 조성을 위한 복합체육시설 건립 추진

주체별		신규여부		예산구분			추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	총 예산액 (백만원)	공약 목표			사업 완료시기
							이행도	추진율 (%)	목표 달성시기	
	○	○			○	30,000	정상추진	30	2026.3.	2032.12..
주관부서		체육진흥과				팀(전화번호)		체육시설1팀(☎540-2397)		
협조부서		도시계획과				팀(전화번호)		도시계획팀(☎540-2467)		

❖ 공약목표 : 용화 복합체육시설 건립 기본계획 수립

■ 정책(사업)개요

- 사업명: 용화 복합체육시설 건립
- 위치: 용화동 941번지 일원(공원면적 21,310.7㎡)
- 사업내용: 수영장, 볼링장, 격투, 다목적체육관 및 실외 전용경기장 등
- 사업비: 30,000백만 원 (기타 29,000, 시비 1,000)
- 사업방식: 공유재산 위탁개발

■ 추진현황

- 2025. 9. 도시관리계획 재정비 수립에 반영 요청(근린공원→체육공원)
- 2025. 11. 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역 착수
- 2025. 11. 공유재산 위탁개발 사전협의 (아산시↔전문기관)

■ 추진계획

- 2026. 3. 기본계획 수립, 위탁개발 방침 결정 및 의회 사전 보고
- 2026. 5. 수탁기관 제안서 접수 및 선정
- 2026. 7. 계약 체결 및 재정투자심사 접수
- 2026. 11. 개발사업계획서 검토 및 승인
- 2027. ~ 2029. 수탁기관 건립사업 추진(설계 및 공사)

추진계획		
2026.1분기	2026.2분기	임기 후
· 복합체육시설 건립 기본계획 수립(26.3.)	· 수탁기관 제안서 접수 및 선정(26.6.)	· 위수탁 계약 체결 · 사업계획 승인 · 복합체육시설 건립 착공 등

■ 이행도 확인지표(실적)

확인지표	단위	목표	2025. 3분기	2025. 4분기	2026. 1분기	2026. 2분기
용화 복합체육시설 건립	-	기본계획 수립	용역 발주 준비	용역 착수		

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총 계	기 투자 (25.4 이전)	임기 중			임기 후
			소계	2025	2026	
총 계	30,000	-	-	-	-	30,000
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
시비	1,000	-	-	-	-	1,000
기타	29,000	-	-	-	-	29,000