

5-3-14 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 조성

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진상황 | | | |
|------|----|------|----|------|---------|----------------|-------|------------------|------------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 목표 달성시기 | |
| | ○ | | ○ | ○ | | 900 | 정상추진 | 90 | 2026.6. | 2026.6. |
| 주관부서 | | 산림과 | | | 팀(전화번호) | | | 산림복지팀(☎540-2606) | | |

❖ 공약목표 : 아산 경계를 잇는 이야기가 있는 아랑둘레길 130km 조성

■ 사업개요

- 위 치 : 아산 관내 등산로 · 둘레길
- 기 간 : 2025. ~ 2026. 6.
- 규모(사업량) : 130km [3개 권역, 9개 코스]
- 총사업비 : 900백만원(시비 900백만원)
- 주요내용

- 기존 숲길을 연결한 이야기가 있는 아랑 둘레길 조성

※ 3개 권역 9개 코스 130km

| 구 분 | 구 간 | 연 장(km) | 구간 특징 |
|-----|-------------------|---------|-----------|
| 1권역 | 둔포주민자치센터 ~ 넙티고개 | 41 | 도농생활권 지역 |
| 2권역 | 넙티고개 ~ 세계꽃식물원 | 36 | 남부 산악지역 |
| 3권역 | 세계꽃식물원 ~ 둔포주민자치센터 | 53 | 서북부 수변 지역 |

■ 추진현황

- 2025. 6. 아산 경계를 잇는 아랑둘레길 노선 확정
- 2025. 2.~ 8. 기존 숲길(등산로 · 둘레길) 단절 구간 연결사업 완료

■ 추진계획

○ 2026. 6. 아랑둘레길 단절구간 연결사업 및 아랑둘레길 구축

| 추진계획 | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| ·아랑둘레길 단절구간 연결사업 추진 - 2권역[아랑숲길] | ·아랑둘레길 조성사업 완료 - 아산기맥 정비 | · 지속적인 보완 정비사업 추진 |

■ 이행도 확인지표[실적]

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|------------|----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 아랑둘레길 조성사업 | km | 130 | 90 | 110 | | |

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 계 | 기 투자 (25.4.이전) | 임기 중 | | | 임기 후 |
|-----|-----|-------------------|------|------|------|------|
| | | | 소계 | 2025 | 2026 | |
| 총 계 | 900 | 500 | 400 | 200 | 200 | |
| 국비 | | | | | | |
| 도비 | | | | | | |
| 시비 | 900 | 500 | 400 | 200 | 200 | |
| 기타 | | | | | | |