

6-2-4(2) 아산 남부지구 농촌용수이용체계 재편사업

| 주체별 | | 신규여부 | | 예산구분 | | | 추진상황 | | | |
|------|----|------------|----|------|-----|----------------|-------|------------------------|------------|------------|
| 국책 | 자체 | 신규 | 계속 | 예산 | 비예산 | 총 예산액 (백만원) | 공약 목표 | | | 사업 완료시기 |
| | | | | | | | 이행도 | 추진율 (%) | 목표 달성시기 | |
| ○ | | ○ | | ○ | | 41,800 | 정상추진 | 50 | 2026.3. | 2032.12. |
| 주관부서 | | 건설정책과 | | | | 팀(전화번호) | | 농업기반시설팀 (☎540-2804) | | |
| 협조부서 | | 농어촌공사 아산지사 | | | | 팀(전화번호) | | 생산기반팀 (☎539-7117) | | |

❖ 공약목표 : 아산 남부지구 기본 조사지구 선정

■ 정책(사업)개요

- 안정적인 농업용수 공급으로 가뭄 극복 및 영농환경 개선
- 사교호 여유 수자원 효율적 배분 및 수계 간 농업용수 공급 불균형 해소

■ 추진현황

- 2022.12. 사업타당성 용역 완료(아산시)
- 2025.02. 기본조사 대상지구 신청(농어촌공사)
- 2025.07. 기본조사지구 선정

■ 추진계획

- 2026.03.: 기본조사 착수

| 추진계획 | | |
|-----------|----------|---------|
| 2026.1분기 | 2026.2분기 | 임기 후 |
| · 기본조사 착수 | - | · 공사 착공 |

■ 이행도 확인지표[실적]

| 확인지표 | 단위 | 목표 | 2025. 3분기 | 2025. 4분기 | 2026. 1분기 | 2026. 2분기 |
|----------------------|----|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 분기별 추진사항 이행 여부 | - | '25. 4분기 대상지 선정 '26. 1분기 기본조사 착수 | 대상지 선정 | - | | |

■ 투자계획

(단위 : 백만원)

| 구분 | 총 계 | 기 투자 (25.4 이전) | 입기 중 | | | 입기 후 |
|-----|--------|-------------------|------|------|------|--------|
| | | | 소계 | 2025 | 2026 | |
| 총 계 | 41,800 | - | 300 | - | 300 | 41,500 |
| 국 비 | 41,800 | - | 300 | - | 300 | 41,500 |