

## 4-7-14

# 시민로(용화동 사거리~623도로) 확포장공사

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	정상추진	55%	2024. 12.
임기내 공약목표		시민로(용화동 사거리~623도로) 확포장 공사 준공							
주관부서		도로시설과		팀(전화번호)		도로계획팀(540-2991)			

- ❖ 정책목표 : 2023년까지 두 개의 지구개발사업(용화남산2지구, 신인지구)의 연계도로 확장 완료

## □ 정책(사업) 개요

- 사업명 : 경찰교육원 진입도로(대로3-38호) 확포장공사
- 사업기간 : 2018. ~ 2024.
- 위치 : 아산시 용화동 ~ 신인동 일원
- 사업량 : 도로확포장(2→4차로) L=2,310m, B=25m
  - 용화남산2지구 : L=620m, B=25m
  - 아산시 : L=750m, B=25m
  - 신인지구 : L=940m, B=25m
- 사업비 : 79억 원(아산시 구간)

## □ 추진현황

- 2018. 12. 실시계획 인가 및 실시설계 용역 착수
- 2019. 3. 주민설명회 개최
- 2019. 6. 소규모환경영향평가 용역 착수
- 2019. 9. 보상계획 안내
- 2021. 1. 소규모환경영향평가 용역 준공
- 2021. 2. 실시설계 용역 준공
- 2023. 2. 공사 착공 (1차분)
- 2023. 9. 남산2지구 미시공구간 공사비 부담 협약 체결

## □ 추진계획

- 2024. 1. 토지수용재결 신청
- 2024. 12. 공사 준공

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
대로3-38호 확포장																	

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기 투자	임기중 투자계획						임기후 투 자
				소계	2022	2023	2024	2025	2026	
대로3-38호 확포장	총 계	7,900	2,000	5,900	1,500	3,500	900			
	국 비	1,000	1,000							
	도 비									
	시 비	6,900	1,000	5,900	1,500	3,500	900			
	기 타									

□ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	공사 착공	공사추진 및 보상 협의	공정률 100%	-	-	-
실적	공사 착공 (2023. 2.)	공사추진 및 보상협의 진행 중	-	-	-	-
달성	<b>달성</b>	<b>달성</b>	-	-	-	-

□ 기대효과

- 도로확장하여 아산시 도심에서 국도의 이용 편의성 및 교통인프라 확충에 따른 시민들의 교통편익 증진
- 도로확장 및 도시개발사업에 따른 아산시 남부권 발전의 발판 마련