

# 1-1-5

## 아산 외암마을 역사·문화유산 전수관 건립

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	정상추진	50%	2025.12.
임기내 공약목표		아산 외암마을 역사·문화유산 전수관 건립(준공)							
주관부서		문화유산과		팀(전화번호)		외암마을관리팀(536-8502)			

### ❖ 정책목표

- 외암마을의 역사와 문화를 한눈에 볼 수 있고 외암마을의 고유한 문화자원인 초가 이영잇기·돌담장쌓기(향토문화재지정) 보존·계승을 위한 역사·문화 전수관 건립
- ☞ 아산 외암마을의 新관광자원 구축으로 관광경쟁력 향상 및 지역경제 활성화

## □ 정책(사업) 개요

- 기간/위치: 2021.~2025. / 송악면 외암리 205번지(3,167㎡)
- 총사업비: 68억원(국비 47.6억원, 도비 10.2억원, 시비 10.2억원)
- 사업내용: 초가이영잇기 전수관·역사문화관·체험관 등

## □ 추진현황

- 2021. 7. 토지매입 완료
- 2022. 8. 공공건축 심의의결(조건부)
- 2023. 2. 실시설계공모(제안공모)
- 2023. 6. 실시설계 착수
- 2024. 2. 실시설계승인 완료(문화재청)
- 2024. 3. 계약심사 요청(충남도청)

## □ 추진계획

- 2024. 4. 공사 착공
- 2025. 12. 사업 완료

### < 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2021년				2022년				2023년				2024-2025년				비 고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
토지매입																	
기본계획수립																	
공공건축심의(조건부)																	
실시설계공모용역																	
실시설계승인																	
착공 및 준공																	

## □ 투자계획

### < 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

사업별	연도별	재원	총계	기 투자	임기 중 투자계획					임기후 투 자	
					소계	2022	2023	2024	2025		2026
아산 외암마을 역사·문화유산 전수관	총 계		6,800	800	6,000	-	1,380	-	4,620	-	-
	국 비		4,760	560	4,200	-	966	-	3,234	-	-
	도 비		1,020	120	900	-	207	-	693	-	-
	시 비		1,020	120	900	-	207	-	693	-	-

## □ 공약달성 확인지표

구분	2022	2023	2024	2025	2026	임기후
계획	-	문화재 현상변경 및 실시설계	공사착공	공사준공	-	-
실적	공공건축 심의	문화재현상변경 심의, 실시설계 착수	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-

## □ 중앙정부 협조 필요사항

- 문화재청: 국·도비 확보가 필요한 연차사업으로 실시설계 완료 후 구체적인 사업비를 대상으로 해당부서(문화재청 근대문화재과)와 긴밀하게 협의

## □ 기대효과

- 아산 외암마을 내 유·무형 문화유산에 대한 체계적인 보존관리체계 마련
- 전통문화의 향유 기회를 넓힘으로써 아산시의 관광 증진에 기여