

4-8-7

상습 침수지역 하수관로 정비

주체별		신규여부		예산구분		추진상황			
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기
	○		○	○		임기내	정상추진	40%	2026.12.
임기내 공약목표		도시침수 대응사업 4개소 완료							
주관부서		하수도과		팀(전화번호)		하수정비팀(537-3531)			

❖ 정책목표 : 내수침수 해소(도시침수 대응사업 4개소 완료)

□ 정책(사업) 개요

- 기후변화 및 도시화로 인한 침수피해로부터 시민의 인명과 재산보호
- 구도심 상습침수지역 우수관로에 대한 전반적인 진단 및 개선
- 구도심 노후 우수관로의 신설 및 개량(L=31.82km)

□ 현황

- 2018년 중점관리지역 지정(배방)
- 2020년 중점관리지역 지정(모종 및 용화)
- 2021년 중점관리지역 지정(온양2,5동, 온천동)
하수도정비대책 승인(배방, 모종 및 용화)
- 2022년 공사착수(배방)
하수도정비대책 승인(온양2,5동, 온천동)

□ 추진계획

- 2024년 기본 및 실시설계 완료(모종 및 용화 외 2)
공사착공(모종 및 용화, 온양2,5동, 온천동)
- 2025년 공사준공(배방)
- 2026년 공사준공(모종 및 용화, 온양2,5동, 온천동)

< 연차별 추진일정 >

단위사업 세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
배방																					
모종 및 용화																					
온양2동, 온양5동																					
온천동																					

□ 중점관리지역 지정, □ 하수도정비대책 승인, □ 기본 및 실시설계, □ 공사추진

□ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위 : 백만원)

연도별 사업별	재원	총계	기투자	입기중 투자계획					
				소계	2022	2023	2024	2025	2026
총 계	계	147,977	4,051	143,926	3,097	31,086	35,856	37,149	36,738
	국비	96,900	1,500	95,400	1,748	21,112	23,932	26,205	22,403
	도비	15,323	193	15,130	225	2,992	3,577	3,855	4,481
	시비	35,754	2,358	33,396	1,124	6,982	8,347	7,089	9,854
배방	계	48,223	3,251	44,972	1,783	17,604	13,189	12,396	-
	국비	33,555	1,500	32,055	1,248	12,323	9,232	9,252	-
	도비	4,400	193	4,207	161	1,584	1,187	1,275	-
	시비	10,268	1,558	8,710	374	3,697	2,770	1,869	-
모종 및 용화	계	34,932	800	34,132	714	7,000	11,000	15,418	-
	국비	24,452	-	24,452	500	4,900	7,700	11,352	-
	도비	3,144	-	3,144	64	630	990	1,460	-
	시비	7,336	800	6,536	150	1,470	2,310	2,606	-
온양2동· 온양5동	계	25,615	-	25,615	300	2,561	4,610	3,689	14,455
	국비	15,369	-	15,369	-	1,537	2,766	2,213	8,853
	도비	3,074	-	3,074	-	307	553	443	1,771
	시비	7,172	-	7,172	300	717	1,291	1,033	3,831
온천동	계	39,207	-	39,207	300	3,921	7,057	5,646	22,283
	국비	23,524	-	23,524	-	2,352	4,234	3,388	13,550
	도비	4,705	-	4,705	-	471	847	677	2,710
	시비	10,978	-	10,978	300	1,098	1,976	1,581	6,023

□ 공약달성 확인지표

구분		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	임기후
계획	배방	공사 착공	-	-	공사 완료	-	-
	모종 및 용화	-	실시설계 추진	공사 착공	-	공사 완료	-
	온양2동, 온양5동	실시설계 착수	실시설계 추진	공사 착공	-	공사 완료	-
	온천동	실시설계 착수	실시설계 추진	공사 착공	-	공사 완료	-
실적	배방	공사 착공 ('22.3.)	-	-	-	-	-
	모종 및 용화	-	실시설계 추진	추진중	-	-	-
	온양2동, 온양5동	실시설계 착수 ('22.8.)	실시설계 추진	추진중	-	-	-
	온천동	실시설계 착수 ('22.8.)	실시설계 추진	추진중	-	-	-
달성	달성	달성	추진중	-	-	-	

□ 중앙정부 협조 필요사항

- 원활한 사업추진 위해 투자계획에 따른 적기 재정지원

□ 기대효과

- 내수침수 해소(A=5.806km²)를 통한 시민의 안전권 확보
- 침수위험지도 작성 보급을 통해 기후변화(계획빈도 이상의 집중호우)에 따른 침수피해 사전대비