# 3-5-9 구모산역 폐철도부지 배방복합커뮤니티센터 건립

주체별		신규여부		예산구분			추진상황							
국책	자체	신규	계속	예산	비예산	임기내/임기후	이행도	추진율(%)	완료예정 시기					
	0		0	0		임기내	정상추진	86%	2023. 11.					
임기내 공약목표				ŀ	배방복 <sup>3</sup>	합커뮤니티션	<u>센터</u> 건립(	(준공)						
주관부서		5	시개발	과	팀(전화	번호)	원도심지원팀(540-2850)							
협조부서		균	공시설	과	팀(전화	번호)	공공시설1팀(540-2578)							

❖ 정책목표: 국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌봄센터 건립을 통한 살기 좋은 도시 구현

#### □ 정책(사업) 개요

• 사 업 명 : 배방 복합커뮤니티센터 건립사업

• 위 치 : 충청남도 아산시 배방읍 공수리 67-30 일원

• 사업규모 : 부지면적 15,181㎡, 연면적 5,646㎡ 지하1층 / 지상3층

• 사 업 비 : 20,286백만 원(국비 10,050/도비 6/시비 10,230)

사업기간: 2020. ~ 2024.

• 사업내용 : 국민체육센터, 공공도서관, 다함께돌봄센터

구분	국민체육센터	공공도서관	다함께돌봄센터
규모	• 연면적 2,743m²	• 연면적 2,727m²	• 연면적 176㎡
내용	• (1층) 수영장 • (2층) 체육관	<ul><li>(1층) 어린이자료실</li><li>(2층) 청소년자료실</li><li>(3층) 일반자료실</li></ul>	• (1층) 돌봄센터
운영	• 체육진흥과	• 시립도서관	• 아동보육과

#### □ 추진현황

- 2019. 10. 생활SOC복합화사업 공모선정
- 2019. 12. 지방재정투자심사 완료
- 2020. 8. 공공건축 심의
- 2020. 12. 설계용역 착수
- 2021. 12. 공사원가 분석 및 계약의뢰(조달청)
- 2022. 6. 공사 착공

## □ 추진계획

• 2024. 03. 공사 준공

〈 연차별 추진일정 〉

단위사업 세부 추진상황		2022년			2023년			2024년			2025년			비고			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	0175
건축공사 발주 및 계약																	
건축공사 착공 및 준공																	

#### □ 투자계획

< 사업·재원별 >

(단위:백만원)

연도별	재원	총계	기		임기후					
사업별	게끈	0/11	투자	소계	2022	2023	2024	2025	2026	투 자
	소 계	22,830	9,738	13,092	7,292	5,800				
배방 복합커뮤니티	국비	10,050	6,581	3,469	3,419	50				
속합기규되다 센터	되	6	-	6	-	6				
	시비	12,774	3,157	9,617	3,873	5,744				

## □ 공약달성 확인지표

구분	2022년	2023년	2024년 2025년		2026년	임기후	
계획	공정률 28.96%	공정률 100%	-	-	-	-	
실적	공정률 28.96%	공정률 99%	-	-	-	-	
달성	달성	미달성	-	-	-	-	

## □ 중앙정부 협조 필요사항

• 아산시(배방) 중점관리지역 도시침수대응사업 간섭 공사기간 연장필요

#### □ 기대효과

• 폐철도 부지를 활용한 문화·체육·여가공간 확충으로 주민의 삶의 질 향상