

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	604,415,773,830			146,574,528,290		109,111,922,466	50,650,601,947	53,778,720,519	4,682,600,000			
지역근대산업유산활 용 예술창작벨트 조 성사업	5,908,856,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	예술창벨트 마스 터 플랜 수립	718,557,370	선도농협창고 개 그 공연 및 전시 장 조성공사, (구)도고온천역 리모델링 공사, 학성역 리모델링 공사	1,154,568,633	946,247,000	208,321,633		선도농협창고 개 그 공연 및 전시 장 공사, 구.도 고온천역 리모델링 공사 실시, 학성역 리 모델링 공 사 실시	32	문화관광과
	예술창작벨트 마 스터 플랜 수립, 선도농협창고 리모델링, 도고 온천 및 학성역 폐역사 리모델링 및 조경, 전시 물 설치 등											
하키장건립	5,800,000,000	2009-01-01 ~ 2013-06-30	하키장 1면, 보 조연습장 1면, 관람석 등 부대 시설	2,035,000,000	하키장 1면, 보 조연습장 1면, 관람석 등 부대 시설	1,765,000,000		1,765,000,000		하키장 1면 , 보조연습 장 1면, 관 람석 등 부 대시설	66	체육육성과
	하키장 1면, 보 조연습장 1면, 관람석 등 부대 시설											
기업유치 촉진	16,364,185,000	2011-01-01 ~ 2014-06-30	264개 기업유치	6,522,000,000	165개 기업유치	427,000,000	213,500,000	213,500,000		12년말 429 개 기업유 치	86	기업지원과
	민선5기 500개 기업유치											
생태지도 제작	297,000,000	2012-02-01 ~ 2013-12-31			지도제작공정 40 % 진행	148,500,000		148,500,000		연구용역수 행	50	환경보전과
	비오톱지도1식, 야생동물보호구 역변경1식											
기계화경작로확포장 사업	6,544,606,830	2010-01-01 ~ 2014-12-31	확포장L=35.2km	2,625,559,130	확포장L=25.6km	3,919,047,700	2,742,143,263	1,176,904,437		확포장 L=3 5.2km	63	건설방재과
	확포장 L=112.1k m											
곡교천 생태하천 조 성	18,111,000,000	2009-01-01 ~ 2013-12-31	L=0.3km	3,567,000,000	L=0.7km	4,000,000,000	2,400,000,000	1,600,000,000		하천정비 L =1.0km	42	건설방재과
	L=2.83km											
소하천 정비사업	14,075,204,000	2010-01-01 ~ 2014-12-31	하천정비 L=3.90 8km	5,267,204,000	하천정비 1.56km	2,666,698,000	1,333,349,000	1,333,349,000		하천정비 L =5.468km	56	건설방재과
	하천정비 8.578k m											

