

(12) 주요사업 추진 현황

일반회계

(단위:원)

사 업 명	총사업비	사업기간	기 투 자		당 해 연 도					추진 상황	종합 진도 (%)	주관부서
	총사업량		사업량	사업비	사업량	사 업 비						
						계	국비	지방비	기타			
계	753,611,611,000			152,305,843,540		97,840,175,570	27,796,743,795	67,487,599,949	2,555,831,826			
재해위험지구정비(배방지구)	29,040,000,000	2010-01-01 ~ 2016-03-14	배수로정비 1.2km, 배수펌프장 및 유수지 공정을 50%	27,216,291,210	배수로 정비 300m, 교량1개소, 배수펌프장 및 유수지	1,823,708,790	21,052,280	6,315,684	1,796,340,826	배수로정비 1.5km(90%), 배수펌프장 및 유수지(90%), 교량2개소 완료	70	안전총괄담당관
	배수로정비 1.5km, 배수펌프장(유수지포함)1개소											
재해위험지구정비(권곡,모종지구)	20,200,000,000	2015-06-25 ~ 2019-12-31	기본 및 실시설계용역		기본 및 실시설계용역	759,491,000			759,491,000	기본 및 실시설계용역 중	10	안전총괄담당관
	배수로 및 하천정비 L=2km, 배수펌프장(유수지포함) 1식											
중앙도서관 신축	35,292,000,000	2013-01-01 ~ 2017-12-31	중앙도서관 토지매입, 설계용역 추진	5,700,000,000	중앙도서관 건립 토지매입비 잔금 지출, 설계용역 완료	9,500,000,000	300,000,000	9,200,000,000		설계용역완료, 총사업비 조정승인 완료	20	공공시설과
	중앙도서관 건립											
농어촌 의료서비스 개선사업(배방 신도시)	3,166,781,000	2014-01-01 ~ 2016-04-20	배방건강생활지원센터 리모델링 설계용역 추진	964,308,000	배방건강생활지원센터 설계용역 완료, 건물 매입	2,202,473,000		2,202,473,000		리모델링공사 추진 중	40	공공시설과
	배방건강생활지원센터 리모델링											
문화예술종합타운 조성	53,300,000,000	2004-01-01 ~ 2020-12-31	대지면적 46,525㎡	10,483,000,000		485,191,400		485,191,400		토지보상 및 설계용역	10	문화관광과
	건축연면적 10,180㎡											
국민체육센터건립	4,900,000,000	2013-08-06 ~ 2015-12-31	체육관(운동시설) 1,369.12㎡	4,900,000,000	체육관(운동시설) 1,369.12㎡	4,900,000,000	2,900,000,000	2,000,000,000		공사완료	100	체육육성과
	국민체육센터건립											
국민체육센터건립(장애인)	10,000,000,000	2015-01-01 ~ 2017-12-31	체육관(운동시설) 1,3,000㎡ 내외 지상2층	1,600,000,000	체육관(운동시설) 1,3,000㎡ 내외 지상2층	1,600,000,000		1,600,000,000		토지매입 완료 및 설계공모중	30	체육육성과
	국민체육센터건립(장애인)											

