

## 투자 심사사업 추진현황

## 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	농산물종합가공센터 건립 사업	담당자	기술지원과 조경기(☎537-3813)
-----	-----------------	-----	----------------------

### □ 사업목적 및 필요성

- 농업인 농외 소득원 창출 및 6차산업 활성화 기반 조성
- 농산물 가공관련 창업보육 거점기관 역할 수행

### □ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2016.12.
- 위 치 : 염치읍 염성리 192-1 외 2필지(3,938㎡)
- 규 모 : 1개소 1층 495㎡ 내외

### □ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'16연도	'16연도	'17연도 이후
계	2,200	21	74.830	2,104.17	-
국 비	500	10.5	37.415	452.085	-
시 비	1,700	10.5	37.415	1,652.085	-

### □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3.3%)

- 2014. 9.29. 농산물종합가공기술지원사업 공모 선정
- 2015. 5.~10. 농산물종합가공센터 기본연구 용역 : 1건
- 2015.12.24. 농산물종합가공센터 부지 매입(3,938㎡)
- 2016. 3.~ 위치 선정 및 설계 용역 추진
- 2016. 6. 9. 경관 디자인 심의 완료
- 2016. 6.10. 건립부지 농지전용 완료(2,973㎡)
- 2016. 7.18. 건축 평면도(안) HACCP반영 기술 검토 완료
- 2016. 7.29. 공용 건축물 및 가설 건축물 신축 협의 완료

### □ 향후계획

- 설계용역 및 제조시설 인허가 완료(8월)
- 시공업체 선정 및 공사용역 발주(8월)
- 식품제조설비 설치완료 및 농산물종합가공센터 준공(12월)
- 2016년 이후 운영 계획
  - 시설 운영인력 확보 및 추가 설비 구축
  - 시제품생산 및 창업보육 프로그램 운영
  - HACCP 인증 컨설팅 용역, 완제품 생산판매 체계 구축

사업명	아산시공공하수처리시설 에너지자립화사업	담당자	하수도과 임희강(☎537-3542)
-----	----------------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 슬러지 감량화에 따른 하수슬러지 해상투기 금지에 대처

☐ 사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2017. 9.
- 위 치 : 아산시 환경공원로 142
- 규 모 : 소화조시설 3,417m<sup>3</sup>/일 소화가스 열병합 발전시설 200kw/hr

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'16연도 이후
계	140,000	714	9,300	3,956	30
국 비	9,800	500	9,300		
시 도 비					
시군구비	4,200	214		3,956	30
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 27%)

- 2014. 2. : 에너지자립화(2단계)사업 위수탁 협약
- 2015. 9. : 기본설계 적격자 선정 , 실시설계 착공
- 2016. 6. : 본공사 계약 체결

☐ 향후계획

- 2017. 9. : 공사준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	매곡천지구 하수관거정비사업	담당자	하수도과 서관식(☎537-3531)
-----	----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 오·우수 분리를 통한 처리장 효율 증대 및 주거환경 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014. 10. ~ 2017. 10.
- 위 치 : 아산시 탕정면, 음봉면 일원
- 규 모 : 하수관 L=58.5km, 배수설비 1,603개소

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 39,390백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'16연도 이후
계	39,390	5,241	13,097	15,443	5,609
국 비	27,573	2,500	10,088	10,810	4,175
시 도 비					
시군구비	11,817	2,741	3,009	4,633	1,434
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 81%)

- 2014. 7. : 총사업비 변경승인
- 2014. 10. : 공사착공
- 2015. 9. : 총사업비 변경승인

☐ 향후계획

- 2017. 10. : 공사준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 2014. 7. 총사업비 변경
  - 사업비 : 32,479백만원 ⇒ 39,423백만원, 사업규모 : 53.7km ⇒ 47.5km
- 2015. 9. 총사업비 변경
  - 사업비 : 39,423백만원 ⇒ 39,390백만원, 사업규모 : 47.5km ⇒ 58.5km

사업명	원도심 하수관거정비사업	담당자	하수도과 전진규(☎537-3530)
-----	--------------	-----	---------------------

  

☐ **사업목적 및 필요성**

- 오·우수 분리를 통한 처리장 효율 증대 및 주거환경 개선

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2015. 9. ~ 2018. 4.
- 위 치 : 아산시 원도심 일원(온천동, 용화동, 풍기동, 법곡동)
- 규 모 : 하수관 L=13.98km, 배수설비 1,228개소

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 18,438백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'16연도 이후
계	18,438	1,330	5,186	6,356	5,566
국 비	11,432	300	2,399	3,941	4,792
시 도 비					
시군구비	7,006	1,030	2,787	2,415	774
지 방 채					
민간자본					
기 타					

  

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 46%)**

- 2015. 4. : 공공하수도설치인가 고시
- 2015. 9. : 공사착공
- 2015. 9. : 총사업비 변경승인

☐ **향후계획**

- 2018. 4. : 공사준공

☐ **사업변경 내역**

- 2015. 9. 총사업비 변경
  - 사업비 : 12,132백만원 ⇒ 18,438백만원, 사업규모 : 10.8km ⇒ 13.98km

사업명	도고·선장 하수관거정비사업	담당자	하수도과 전진규(☎537-3530)
-----	----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 오·우수 분리를 통한 처리장 효율 증대 및 농촌 생활환경 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2013. 6. ~ 2016. 8.
- 위 치 : 아산시 도고면, 선장면 일원
- 규 모 : 하수관 L=29.1km, 배수설비 1,273개소

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 26,190백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'16연도 이후
계	26,190	11,036	15,154		0
국 비	17,900	7,000	10,900		0
시 도 비					
시군구비	8,290	4,036	4,254		0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99.2%)

- 2013. 6. : 공사착공
- 2014. 7. : 총사업비 변경승인
- 2014. 10. : 설계변경

☐ 향후계획

- 2016. 8. : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 2014. 7. 총사업비 변경
  - 사업비 : 28,065백만원 ⇒ 26,190백만원, 사업규모 : 27.29km ⇒ 29.11km

사업명	아산 신정호지구 도시개발사업	담당자	개발정책과 이동연(2540-2066)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 낙후된 신정호 구 관광지 일원에 대한 도시개발사업 시행으로 쾌적한 도시 환경 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014~2018
- 위 치 : 아산시 방축동 410-12번지 일원
- 규 모 : 43,423m<sup>2</sup>

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,702백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	9,702		190	115	9,397
국 비					
시 도 비					
시군구비	800		190	115	495
지 방 채	4,000				4,000
민간자본					
기 타	4,902				4,902

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2014. 11. 04 : 기본 및 실시계획수립용역 착수
- 2015. 7. 27 : 구역지정 및 개발계획 수립·고시

☐ 향후계획

- 2016. 11. : 공사착공
- 2018. 12. : 사업준공

☐ 사업변경 내역

- 사업규모 변경 : 42,092m<sup>2</sup>⇒43,423m<sup>2</sup>(증1,331m<sup>2</sup>)
- 총사업비 변경 : 8,200백만원⇒9,702백만원(증1,502백만원)

사업명	온천지구도시개발사업	담당자	개발정책과 신명환(2540-2064)
-----	------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 아산시 북측 관문 경관개선 및 도심내 낙후지역 도시기반시설 확충

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014~2018  
○ 위 치 : 아산시 온천동 959번지 일원  
○ 규 모 : 48,892m<sup>2</sup>

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,827백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	9,827		100	700	9,027
국 비					
시 도 비					
시군구비	800		100	700	
지 방 채					
민간자본					
기 타	9,027				9,027

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2014.11. : 기본계획 및 실시계획수립 용역 착수  
○ 2015.7. : 지구지정 및 개발계획 수립 고시

☐ 향후계획

- 2016. 8. : 실시계획인가 고시  
○ 2016.10. : 공사 착공[준공(예정) 201.12.]  
○ 2018. : 공사 준공 및 환지 청산

☐ 사업변경 내역(해당시)

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	9,740백만원	9,827백만원	구역지정 및 개발계획 수립(안)
사업기간	2014 ~ 2017	2014 ~ 2018	



사업명	배방 월천지구 도시개발사업		담당자	개발정책과 이은창(2540-2063)	
-----	----------------	--	-----	----------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 무분별한 난개발 방지 및 부족한 도시기반시설 확보

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2008. ~ 2017.
- 위 치 : 배방읍 북수리 일원
- 규 모 : 451,788㎡ / 2,489세대(5,974명)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 79,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	79,800	2,100	3,000	17,200	57,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,100	2,100	3,000		
지 방 채					
민간자본					
기 타	74,700			17,200	57,500

☐ **추진상황**

- 2010. 11. : 도시개발구역 지정 및 개발계획수립 고시
- 2013. 10. : 도시개발구역 변경 및 개발계획 변경 수립 고시
- 2013. 11. : 시행자 지정 고시
- 2014. 5. : 실시계획 인가 고시
- 2014. 12. : 환지 예정지 지정
- 2015. 8. : 공사 착공

☐ **향후계획**

- 2016. 1~ 2017. 12. 도시개발사업 체비지 매각  
(114필지 중 공동주택포함 13필지 매각)
- 2016. 7~ 2017. 12. 도시개발사업 공사 시행
- 2017. 12. 도시개발사업 조성공사 준공
- 2018. 3. 공사완료 공고 및 환지처분

☐ **사업변경 내역**

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비	77,700백만원	79,800백만원	구역지정 및 개발계획 수립(안)
사업기간	2008 ~ 2017	2008 ~ 2017	

사업명	영동대학교 진입도로 개설공사	담당자	도로과 신윤철(☎540-2727)		
-----	-----------------	-----	-----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 영동대학교 입지에 따른 진입도로 확보, 지역개발 촉진 및 교통편의 증진

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2014.06 ~ 2015.10

○ 위 치 : 아산시 음봉면 동암리 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=788m, B=12m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,300	-	1,012	1,022	266
국 비		-			
시 도 비		-			
시군구비	700	-	700		
지 방 채		-			
민간자본		-			
기 타	1,600	-	312	1,022	266

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 도로개설 완료

☐ 향후계획

○ 해당없음

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사업명	장애인형 국민체육센터 건립	담당자	체육육성과 김행순(☎540-2253)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지속적 인구증가 및 장애인들의 체육시설 이용욕구의 충족과 더불어 시민들의 여가생활환경 제공으로 지역생활체육의 발전도모 및 건강한 삶을 추구

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 위 치 : 아산시 실옥동 368-32번지 일원
- 규 모 : 건축연면적 3,519㎡, 지상3층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	12,000			2,000	10,000
국 비	5,000	0	0		5,000
시 도 비					
시군구비	7,000	0	0	2,000	5,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 2015. 06 : 공유재산 심의 및 관리계획 수립
- 2015. 10 : 사업부지 토지매입
- 2016. 04. ~ 설계공모(건축 등) 선정 및 실시설계 추진

☐ 향후계획

- 2016. 12 : 건립공사 착공
- 2018. 06 : 건립공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 없음

사업명	축구센터 건립	담당자	체육육성과 정승남(☎540-2655)	
-----	---------	-----	-------------------------	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 체육시설 확충에 따른 시민건강 증진 및 체육인프라 확충으로 균형발전 도모

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2017

○ 위 치 : 아산시 선장면 군덕리 21-8번지 일원

○ 규 모 : 27,111㎡(축구장 1면 추가조성, 관리사무소)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	2,800			200	2,600
국 비	800				800
시 도 비					
시군구비	2,000			200	1,800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

○ 2015. 09 : 공유재산 심의 및 관리계획 수립

○ 2016. 11 ~ : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경) 용역 추진

☐ 향후계획

○ 2016. 11 : 도시관리계획(체육시설) 결정(변경) 및 실시계획 수립

○ 2016. 12 : 축구장 조성공사 착공

○ 2017. 06 : 축구장 조성공사 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 없음

사업명	화물자동차 공영차고지 조성사업	담당자	교통행정과 최성록(☎540-2731)
-----	------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 불법 주·박차로 인한 도심지 교통불편 해소 및 교통사고 위험 방지
- 근로여건 개선을 통한 안전운행 도모 및 원활한 물류소송 도모

☐ 사업개요

- 사업위치 : 충청남도 아산시 초사동 471-1번지 일원
- 사업기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 12월(3년)
- 사업량 : 면적 18,198㎡(163면)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 61억원(국비 29.1억, 시비 31.9억)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	6,100	-	-	-	6,100
국 비		-			2,910
시 도 비		-			
시군구비		-			3,190
지 방 채		-			
민간자본		-			
기 타		-			

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 12. 5. : 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료
- 2015. 5. : 지방재정 중앙 투자사업 심사 완료
- 2016. 7. : 국비 확보(210백만원)

☐ 향후계획

- 2017. 1. ~ 12. : 도시관리계획 시설 결정(변경) 및 실시설계 용역 실시
- 2018. ~ 2019. : 토지감정 보상 및 공사 준공

사업명	종합스포츠센터 건립	담당자	전국체전준비단 김진정 (☎536-8505)		
-----	------------	-----	----------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 2016년 제97회 전국체전 유치에 따른 체육시설 확충 및 급속한 인구 증가에 부응하기 위한 도시 기반시설 확충

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 아산시 남부로 370-24(풍기동 334번지 일원)

○ 규 모 : 연면적 4,318㎡, 지하1~지상2층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,230백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	12,230	600	3,700	6,890	1,040
지 방 채	7,200		2,200	5,000	
국 비	3,669		1,410	1,890	369
시 도 비					
시군구비	1,361	600	90		671
기 타					

☐ 추진상황(공사단계 : 100%)

○ 2013. 06. : 설계용역 착수

○ 2014. 07. : 설계용역 완료

○ 2014. 10. : 공사 착수

○ 2016. 05. : 공사 완료

☐ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명	이순신종합운동장 시설 확충	담당자	전국체전준비단 백철호(☎ 536-8508)
-----	----------------	-----	-------------------------

#### ☐ 사업목적 및 필요성

○ 2016년 전국체전 주 개최지의 주경기장으로서 육상경기와 개·폐회식 시행을 위해 육상보조경기장 증설과 단지 내 도로 및 주차시설 개선, 확충 필요

#### ☐ 사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 아산시 남부로 370-24(풍기동 334번지 일원)
- 규 모 : 경기장면적 13,662㎡, 건축연면적 14,950㎡

#### ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 22,900백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	22,900	2,850	5,815	12,094	2,141
지 방 채	6,200	-	2,200	4,000	0
국 비	6,800	-	700	4,960	1,140
시 도 비	8,050	1,000	2,915	3,134	1,001
시군구비	1,850	1,850		-	-
기 타	-	-		-	-

#### ☐ 추진상황(공사단계 : 100%)

- 2013. 06. : 설계용역 착수
- 2014. 07. : 설계용역 완료
- 2014. 10. : 공사 착수
- 2016. 05. : 공사 완료

#### ☐ 사업변경 내역

- 해당 없음

사업명	실내수영장 건립	담당자	공공시설과 박노성 (☎540-2107)		
-----	----------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 2016년 전국체전 수영 종목 개최를 위한 공인 수영장 확보

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 2016

○ 위 치 : 아산시 배미동 5-4번지 일원

○ 규 모 : 대지면적 91,855㎡, 연면적 7,422.58㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'14연도	'15연도	'16연도 이후
계	24,600	2,000	7,320	10,310	4,970
지 방 채	5,800	-	1,800	4,000	-
국 비	7,380	-	1,000	4,000	2,380
시 도 비	8,500	1,000	4,520	2,000	980
시군구비	2,920	1,000		310	1,610
기 타	-	-		-	-

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(공사단계 : 100%)

○ 2013. 06. : 설계용역 착수

○ 2014. 07. : 설계용역 완료

○ 2014. 10. : 공사 착수

○ 2016. 05. : 공사 완료

☐ 사업변경 내역

○ 해당 없음



사업명	주경기장 보수·보강	담당자	전국체전준비단 노종민 (☎536-8506)		
-----	------------	-----	----------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 2016년 전국체전 및 장애인체전의 성공적 개최를 위한 육상종목 경기 및 개폐회식 장소인 주경기장의 시설물 보수·보강

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016

○ 위 치 : 아산시 남부로 370-24(풍기동 366-1번지 일원)

○ 규 모 : 연면적 24,593㎡, 지하1~지상4층

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,980백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'15연도	'16연도	'17연도 이후
계	9,980	400	2,229	7,351	
지 방 채	2,300	-	1,181	1,119	
국 비	2,994	-	-	2,994	
시 도 비	3,493	200	458	2,835	
시군구비	1,193	200	590	403	
기 타	-	-	-	-	

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

☐ 추진상황(공사단계 : 95%)

○ 2014. 04. : 설계용역 착수

○ 2015. 03. : 설계용역 완료

○ 2015. 07. : 공사 착수

○ 2016. 09. : 공사 완료(예정)

☐ 사업변경 내역

○ 해당 없음