

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2019-28	담당부서 담당자	기업경제과 (시설7급 박상국, 540-2354)																																								
정책사업명	아산스마트밸리 일반산단 공공폐수처리시설 설치공사																																										
선정기준	10억 원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018. 6. ~ 2021. 12.																																								
주요내용	○ 사업개요 - 위 치 : 아산시 음봉면 산동리 일원 - 사업내용 : 폐수종말처리장 Q=800m³/일 신설 - 총사업비 : 5,114백만원(국 3,569, 원인자부담 1,545) - 시 행 자 : (주)스마트밸리산단																																										
	단위 : 백만원																																										
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2018</th><th colspan="2">2019</th><th rowspan="2">2020 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>5,114</td><td>-</td><td>1,429</td><td>-</td><td>3,685</td></tr><tr><td>국 비</td><td>3,569</td><td>-</td><td>1,000</td><td>-</td><td>2,569</td></tr><tr><td>도 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>시 비</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>기 타</td><td>1,545</td><td>-</td><td>429</td><td>-</td><td>1,116</td></tr></table>					구 분	계	~ 2018	2019		2020 ~	확 보	미확보	계	5,114	-	1,429	-	3,685	국 비	3,569	-	1,000	-	2,569	도 비	-	-	-	-	-	시 비	-	-	-	-	-	기 타	1,545	-	429	-	1,116
	구 분	계	~ 2018	2019					2020 ~																																		
				확 보	미확보																																						
계	5,114	-	1,429	-	3,685																																						
국 비	3,569	-	1,000	-	2,569																																						
도 비	-	-	-	-	-																																						
시 비	-	-	-	-	-																																						
기 타	1,545	-	429	-	1,116																																						
○ 그동안 추진현황																																											
<table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘18. 06.</td><td>• 기본 및 실시설계 계약</td><td rowspan="3">조국환과장 김창환팀장 박상국주무관</td></tr><tr><td>‘18.07.</td><td>• 기본계획 승인(금가청고시 제218-8호)</td></tr><tr><td>18.12.</td><td>• 폐수처리 공법선정(IC-SBR공법)</td></tr></table>					일 시	내 용	관 련 자	‘18. 06.	• 기본 및 실시설계 계약	조국환과장 김창환팀장 박상국주무관	‘18.07.	• 기본계획 승인(금가청고시 제218-8호)	18.12.	• 폐수처리 공법선정(IC-SBR공법)																													
일 시	내 용	관 련 자																																									
‘18. 06.	• 기본 및 실시설계 계약	조국환과장 김창환팀장 박상국주무관																																									
‘18.07.	• 기본계획 승인(금가청고시 제218-8호)																																										
18.12.	• 폐수처리 공법선정(IC-SBR공법)																																										
○ 향후 추진계획 - 2019.12. : 기본 및 실시설계 준공 - 2020.01. : 공사착공 - 2021.12. : 공사준공																																											