

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제
등 록 번 호

2019-59

담당부서
담 당 자

도로과
(시설7급 김규호, 536-8768)

정책사업명

농어촌도로(해암~관암) 확포장공사

선정기준

10억 원 이상 시설공사

⑤ 사업기간

2015. 7. ~ 2020. 12.

주요내용

○ 사업개요

- 위 치 : 인주면 관암리 일원(인주209호선)

- 사업내용 : 도로확포장 L=1.24km, B=8m

- 사업예산 : 58.5억원(도비 29.25억, 시비 29.25억)

기확보 40억원 [도비 20억, 시비 20억(이월 12억)]

※ 보상비 25억원, 공사비 30.5억원, 기타 3억원

단위 : (천, 백만, 억)원

구 분	계	~ 2018	2019		2020 ~
			확 보	미확보	
계	58.5	28	12	8	10.5
국 비	0				
도 비	29.25	14	6	4	5.25
시 비	29.25	14	6	4	5.25
기 타	0				

○ 그동안 추진현황

일 시	내 용	관 련 자
'19. 03.	<div><div>• 일상감사 및 계약심사 의뢰</div><div>• 중도위 의견 청취 요청</div><div>• 노선 지정 및 관계기관 협의</div></div>	박병훈 주무관
'19. 04.	<div><div>• 추가부지 및 미보상토지 감정평가</div></div>	<div>박병훈 주무관</div> <div>장주용 주무관</div> <div>가온감정평가법인</div> <div>감정평가법인 다우에셋</div>
'19. 05.	<div><div>• 노선 지정 고시</div></div>	박병훈 주무관
'19. 06.	<div><div>• 착공</div></div>	박병훈 주무관

○ 향후 추진계획

- '20. 12. : 준공