

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등 록 번 호	2019-83	담당부서 담 당 자	공공시설과 (시설8급 이용아, 540-2107)																																						
정책사업명	배방체육관 건립																																								
선정기준	10억 원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2015.08. ~ 2020.02.																																						
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div> <div>- 위 치 : 배방월천지구 도시개발구역 내 근린공원</div> <div>- 규 모 : 연면적 5,269㎡, 지하1층/지상2층</div> <div>- 사업내용 : 수영장(25m*6레인), 다목적체육관, 체력단련실, 다목적실 등 기타 부대시설</div> <div>- 총사업비 : 150억 원(국 50.4, 도13, 시86.6)</div> </div> <div>단위 : 억원</div> <table> <tr> <th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2018</th><th colspan="2">2019</th><th rowspan="2">2020 ~</th></tr> <tr> <th>확 보</th><th>미확보</th></tr> <tr> <td>계</td><td>150</td><td>76.1</td><td>73.9</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>국 비</td><td>50.4</td><td>30.34</td><td>20.06</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>도 비</td><td>13</td><td>13</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>시 비</td><td>86.6</td><td>32.76</td><td>50.84</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>기 타</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>			구 분	계	~ 2018	2019		2020 ~	확 보	미확보	계	150	76.1	73.9			국 비	50.4	30.34	20.06			도 비	13	13				시 비	86.6	32.76	50.84			기 타	0				
	구 분	계	~ 2018				2019			2020 ~																															
				확 보	미확보																																				
	계	150	76.1	73.9																																					
	국 비	50.4	30.34	20.06																																					
	도 비	13	13																																						
	시 비	86.6	32.76	50.84																																					
	기 타	0																																							
	○ 그동안 추진현황																																								
	일 시	내 용	관 련 자																																						
'15. 8. 18.	• 배방체육관 건립 계획보고	복기왕시장 김영범부시장 유근중구청장 이종훈군과 정승남팀장 사무관																																							
'16. 6. 10.	• 지방재정 투자심사(중앙)완료	김종구과장 이홍남팀장 정승남사무관																																							
'16. 8. 31.	• 업무이관(체육육성과⇒공공시설과)	배우락국장 김성철과장 진주봉과장 김종구과장																																							
'16. 10. 20.	• 건설공사 기본계획 수립	복기왕시장 김영범부시장 배우락구청장 배신우문행 오세은팀장 이은주사무관																																							

주요내용

일 시	내 용	관 련 자
'17. 3. 2.	• 설계공모 심사 및 당선작 발표	복기왕시장 오세현부 배우관 신주국과 오세은봉문 이은행팀 주무관
'17. 3. 23.	• 설계용역 착수	신주봉과장 오세은문 이은행팀 주무관
'18. 5. 31.	• 설계용역 완료	이창규시장권한대행 김용한국장 신주국과 오세은봉문 이은행팀 주무관
'18. 10. 10.	• 공사착수	오세현시 이창규부 김용한국 신주과 오세은봉문 이은행팀 주무관
'18. 12. .	• 동절기 공사 일시 정지	오세현시 이창규부 김용한국 신주과 오세은봉문 이은행팀 주무관
19. 02.	• 동절기 공사 일시 정지 해제	노종관국 신주과 양주봉 이은행팀 주무관

○ 향후 추진계획

－ 2020. 2. 공사완료