

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2020-92	담당부서 담당자	문화유산과 (녹지7급 강정식, 536-8774)																																																		
정책사업명	둔포 신항리 근대문화마을 정비																																																				
선정기준	10억 원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018.1. ~ 2020.12.																																																		
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>- 위치 : 아산시 둔포면 신항리 143번지 일원</div><div>- 사업량 : 아산 윤보선 대통령 생가 주변 정비 및 관련 연구용역(마을정비 용역, 중앙마당·진입로·주차장 정비, 전시·체험공간 조성 등)</div><div>- 사업비 : 20억 원(국비 8, 도비 2, 시비 10)</div><div>- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.</div></div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2019</th><th colspan="2">2020</th><th rowspan="2">2021 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>20</td><td>16</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>8</td><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>10</td><td>8</td><td>2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'18. 1. ~ 12.</td><td><div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 용역 시행</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비 실시설계 시행</div></div></td><td><div>복기왕 시 장</div><div>이창규 부시장</div><div>이상득 과 장</div><div>이미재 팀 장</div><div>강정식 주무관</div></td></tr><tr><td>'19. 1. ~ 12.</td><td><div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(전시시설 및 체험 시설 설치)에 대한 문화재위원 자문(2회)</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사 문화재현상변경허가 신청 및 조건부허가</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(전시시설 및 체험 시설 설치)를 위한 윤보선 대통령 생가 사랑채 보수정비 현상변경 허가 신청 및 조건부허가</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사(건축, 조경) 발주 및 착수</div></div></td><td><div>오세현 시 장</div><div>유병훈 부시장</div><div>이수엽 과 장</div><div>이은희 팀 장</div><div>강정식 주무관</div></td></tr><tr><td>'20. 1. ~ 6.</td><td><div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수) 발주 및 착수</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수) 자문 회의(2회) 실시</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(공원 및 주차장 조성) 발주 및 착수</div></div></td><td><div>오세현 시 장</div><div>윤찬수 부시장</div><div>이수엽 과 장</div><div>홍성용 팀 장</div><div>강정식 주무관</div></td></tr></table>			구 분	계	~ 2019	2020		2021 ~	확 보	미확보	계	20	16	4			국 비	8	8				도 비	2		2			시 비	10	8	2			기 타						일 시	내 용	관 련 자	'18. 1. ~ 12.	<div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 용역 시행</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비 실시설계 시행</div></div>	<div>복기왕 시 장</div> <div>이창규 부시장</div> <div>이상득 과 장</div> <div>이미재 팀 장</div> <div>강정식 주무관</div>	'19. 1. ~ 12.	<div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(전시시설 및 체험 시설 설치)에 대한 문화재위원 자문(2회)</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사 문화재현상변경허가 신청 및 조건부허가</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(전시시설 및 체험 시설 설치)를 위한 윤보선 대통령 생가 사랑채 보수정비 현상변경 허가 신청 및 조건부허가</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사(건축, 조경) 발주 및 착수</div></div>	<div>오세현 시 장</div> <div>유병훈 부시장</div> <div>이수엽 과 장</div> <div>이은희 팀 장</div> <div>강정식 주무관</div>	'20. 1. ~ 6.	<div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수) 발주 및 착수</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수) 자문 회의(2회) 실시</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(공원 및 주차장 조성) 발주 및 착수</div></div>	<div>오세현 시 장</div> <div>윤찬수 부시장</div> <div>이수엽 과 장</div> <div>홍성용 팀 장</div> <div>강정식 주무관</div>
	구 분	계	~ 2019				2020			2021 ~																																											
				확 보	미확보																																																
	계	20	16	4																																																	
	국 비	8	8																																																		
	도 비	2		2																																																	
	시 비	10	8	2																																																	
	기 타																																																				
	일 시	내 용	관 련 자																																																		
	'18. 1. ~ 12.	<div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 용역 시행</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비 실시설계 시행</div></div>	<div>복기왕 시 장</div> <div>이창규 부시장</div> <div>이상득 과 장</div> <div>이미재 팀 장</div> <div>강정식 주무관</div>																																																		
'19. 1. ~ 12.	<div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(전시시설 및 체험 시설 설치)에 대한 문화재위원 자문(2회)</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사 문화재현상변경허가 신청 및 조건부허가</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(전시시설 및 체험 시설 설치)를 위한 윤보선 대통령 생가 사랑채 보수정비 현상변경 허가 신청 및 조건부허가</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사(건축, 조경) 발주 및 착수</div></div>	<div>오세현 시 장</div> <div>유병훈 부시장</div> <div>이수엽 과 장</div> <div>이은희 팀 장</div> <div>강정식 주무관</div>																																																			
'20. 1. ~ 6.	<div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수) 발주 및 착수</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수) 자문 회의(2회) 실시</div><div>• 둔포 신항리 근대문화마을 정비(공원 및 주차장 조성) 발주 및 착수</div></div>	<div>오세현 시 장</div> <div>윤찬수 부시장</div> <div>이수엽 과 장</div> <div>홍성용 팀 장</div> <div>강정식 주무관</div>																																																			

주요내용

○ 향후 추진계획

- '20. 7. : 전시시설 및 체험시설 리모델링 발주
- '20. 7. : 아산 윤보선 대통령 생가 사랑채 전기 및 방법 시설 발주
- '20. 7. : 둔포 신항리 근대문화마을 공사(공원 및 주차장 조성)공사 완료

(별첨)

추진실적

- '18. 3. ~ '20. 6. : 둔포 신항리 근대문화마을 종합정비 용역 착수 및 준공
- '18. 9. ~ '19. 7. : 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사 실시설계용역 착수 및 준공
- '19. 4. ~ 6. : 중앙마당 정비공사 문화재현상변경허가 신청 및 조건부허가
- '19. 4. ~ 7. : 전시 및 체험시설 설치를 위한 문화재위원 자문(2회)
- '19. 9. ~ 12. : 사랑채 보수정비 공사 설계발주 및 현상변경허가신청, 조건부허가
- '19. 10. ~ '20. 5. : 둔포 신항리 근대문화마을 중앙마당 정비공사(건축, 조경) 공사 발주 및 완료
- '20. 2. ~ 4. : 둔포 신항리 근대문화마을 정비(공원 및 주차장 조성) 실시용역 착수 및 준공
- '20. 3. : 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수정비) 공사 발주 및 착수
- '20. 4. ~ 6. : 둔포 신항리 근대문화마을 정비(사랑채 보수정비) 문화재위원 기술자문단 자문(2회)
- '20. 6. : 둔포 신항리 근대문화마을 정비(공원 및 주차장 조성) 공사 발주 및 착수

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2020-100	담당부서 담당자	문화유산과 (학예연구사 지원구, 536-8452)																																							
정책사업명	곡교천 역사문화자원 종합조사																																									
선정기준	1억 원 이상 연구용역	⑤ 사업기간	2019.1. ~ 2020.12.																																							
주요내용	○ 사업개요 - 추진배경 : 곡교천은 아산시를 동서로 관통하며 흐르는 자연하천으로 아산시를 대표하는 자연유산중 하나이지만, 이를 종합적으로 이해할 수 있는 자료가 없는 상태임 이에 곡교천의 자연환경과 더불어 사라져가는 인문환경에 대한 종합 조사를 통한 기록화가 이루어져야 할 필요성이 있음 - 사업목적 : 곡교천 종합조사를 통한 기초자료 확보 - 사업내용 : 곡교천 유역의 고지형 분석, 자연환경과 생태, 인문 환경, 민속문화, 문화유적 - 사업예산 <div>단위 : 백만원</div>																																									
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2019</th><th colspan="2">2020</th><th rowspan="2">2020 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>150</td><td>150</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>150</td><td>150</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				구 분	계	~ 2019	2020		2020 ~	확 보	미확보	계	150	150				국 비						도 비						시 비	150	150				기 타					
	구 분	계	~ 2019	2020				2020 ~																																		
				확 보	미확보																																					
	계	150	150																																							
	국 비																																									
	도 비																																									
	시 비	150	150																																							
	기 타																																									
	○ 그동안 추진현황																																									
<table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'18. 9. 6.</td><td>• 주민참여예산 선정</td><td>오세현 시 장 유병훈 부시장 이상득 과 장 이미재 팀 장 지원구 주무관</td></tr><tr><td>'19. 12. 3.</td><td>• 곡교천유역 종합학술조사 착수</td><td>유병훈 부시장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 최육진 주무관</td></tr></table>				일 시	내 용	관 련 자	'18. 9. 6.	• 주민참여예산 선정	오세현 시 장 유병훈 부시장 이상득 과 장 이미재 팀 장 지원구 주무관	'19. 12. 3.	• 곡교천유역 종합학술조사 착수	유병훈 부시장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 최육진 주무관																														
일 시	내 용	관 련 자																																								
'18. 9. 6.	• 주민참여예산 선정	오세현 시 장 유병훈 부시장 이상득 과 장 이미재 팀 장 지원구 주무관																																								
'19. 12. 3.	• 곡교천유역 종합학술조사 착수	유병훈 부시장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 최육진 주무관																																								
○ 향후 추진계획 - '20. 8. : 전문가 검토회의 및 중간보고회 개최 - '20. 11. : 최종보고회 개최																																										

(별첨)

추진실적

- '20. 3. : 곡교천 학술종합조사 용역기관 회의
- '20. 5. : 곡교천 학술종합조사 문화유산, 고고, 민속, 고지형 등 현장 조사

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2020-101	담당부서 담당자	문화유산과 (학예연구사 지원구, 536-8452)																																							
정책사업명	외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역																																									
선정기준	1억원 이상 연구용역	⑤ 사업기간	2019.1. ~ 2021.6.																																							
주요내용	○ 사업개요 - 추진배경 : 아산외암마을 내 지하 매설물 보수, 개량, 신설 등으로 계획성없는 반복 굴착에 따른 예산낭비방지, 안전한 보행공간 확보와 방재, 문화재경관 향상을 위하여 기존시가지에 대한 공동구 설치가 절실히 필요 - 사업목적 : 아산 외암마을의 반복 굴착에 따른 예산낭비 방지 및 안전한 보행공간 확보와 문화재 경관 향상 - 사업내용 : 외암마을 지하공간 현황분석 및 관련 제도검토, 국내외 공동구 현황조사, 공동구 종합관리 기본계획 수립 및 노선계획도 선정 등 - 사업예산 <div>단위 : 백만원</div>																																									
	<table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2019</th><th colspan="2">2020</th><th rowspan="2">2020 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>500</td><td>500</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>350</td><td>350</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>75</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>75</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				구 분	계	~ 2019	2020		2020 ~	확 보	미확보	계	500	500				국 비	350	350				도 비	75	75				시 비	75	75				기 타					
	구 분	계	~ 2019	2020				2020 ~																																		
				확 보	미확보																																					
	계	500	500																																							
	국 비	350	350																																							
	도 비	75	75																																							
	시 비	75	75																																							
	기 타																																									
	○ 그동안 추진현황																																									
<table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'20. 3. 16.</td><td>• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 시행 결의 및 계약 의뢰</td><td>오세현 시 장 윤찬수 부시장 김성호 국 장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관</td></tr><tr><td>'20. 6. 19.</td><td>• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 PQ심사 완료</td><td>이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관</td></tr></table>				일 시	내 용	관 련 자	'20. 3. 16.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 시행 결의 및 계약 의뢰	오세현 시 장 윤찬수 부시장 김성호 국 장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관	'20. 6. 19.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 PQ심사 완료	이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관																														
일 시	내 용	관 련 자																																								
'20. 3. 16.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 시행 결의 및 계약 의뢰	오세현 시 장 윤찬수 부시장 김성호 국 장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관																																								
'20. 6. 19.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 PQ심사 완료	이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관																																								
○ 향후 추진계획 - '20. 6. : 계약((주)유신) 진행 및 착수 - '20. 8. : 착수보고회 개최 - '20. 9. ~ 12. : 아산 외암마을 현지조사 실시 - '21. 1. : 중간보고회 개최 - '21. 5. : 최종보고회 개최																																										

(별첨)

추진실적

- '18. 12. : 국비 예산 확보
- '19. 4. : 문화재청과 사전 검토회의 개최
- '19. 10. 16. : 충남도 계약심사 의뢰 및 완료
- '20. 3. 16. : 조달청 계약 의뢰
- '20. 5. 21. : 민속마을 공동구 설치 관련 검토회의
- '20. 6. 19 : PQ심사 완료