

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등 록 번 호	2021-39	담당부서 담 당 자	건설과 (시설6급 이동연, 540-2805)																																																					
정책사업명	오목천 생태하천 조성사업																																																							
선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018. ~ 2022.																																																					
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>- 사업위치 : 아산시 기산동</div><div>- 사업규모 : 생태습지 조성 A=45,000㎡</div><div>- 총사업비 : 11,400백만원(국비5,700, 시비5,700)</div></div> <div>(단위 : 백만원)</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>11,400</td><td>4,200</td><td>3,100</td><td>0</td><td>4,100</td></tr><tr><td>국 비</td><td>1,500</td><td>1,500</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>4,200</td><td>1,100</td><td>3,100</td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>5,700</td><td>1,600</td><td></td><td></td><td>4,100</td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘17. 07. 10.</td><td>• 기본계획수립용역 준공</td><td>노 종 관 과 장 한 상 길 팀 장 이 석 희 주무관</td></tr><tr><td>‘18. 12. 11</td><td>• 실시설계용역 착수</td><td>김 문 수 과 장 김 기 호 팀 장 이 석 희 주무관</td></tr><tr><td>‘19. 10. 04.</td><td>• 실시설계용역 중지</td><td>김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 신 동 명 주무관</td></tr><tr><td>‘20. 06. 03.</td><td>• 실시설계용역 중지 해제</td><td>김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 이 동 연 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div><div>- 2021. 08. : 실시설계용역 완료</div></div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확 보	미확보	계	11,400	4,200	3,100	0	4,100	국 비	1,500	1,500				도 비	4,200	1,100	3,100			시 비	5,700	1,600			4,100	기 타						일 시	내 용	관 련 자	‘17. 07. 10.	• 기본계획수립용역 준공	노 종 관 과 장 한 상 길 팀 장 이 석 희 주무관	‘18. 12. 11	• 실시설계용역 착수	김 문 수 과 장 김 기 호 팀 장 이 석 희 주무관	‘19. 10. 04.	• 실시설계용역 중지	김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 신 동 명 주무관	‘20. 06. 03.	• 실시설계용역 중지 해제	김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 이 동 연 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022 ~																																														
				확 보	미확보																																																			
	계	11,400	4,200	3,100	0	4,100																																																		
	국 비	1,500	1,500																																																					
	도 비	4,200	1,100	3,100																																																				
	시 비	5,700	1,600			4,100																																																		
	기 타																																																							
	일 시	내 용	관 련 자																																																					
	‘17. 07. 10.	• 기본계획수립용역 준공	노 종 관 과 장 한 상 길 팀 장 이 석 희 주무관																																																					
‘18. 12. 11	• 실시설계용역 착수	김 문 수 과 장 김 기 호 팀 장 이 석 희 주무관																																																						
‘19. 10. 04.	• 실시설계용역 중지	김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 신 동 명 주무관																																																						
‘20. 06. 03.	• 실시설계용역 중지 해제	김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 이 동 연 주무관																																																						