

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제  
등 록 번 호

2021-40

담당부서  
담 당 자

건설과  
(시설6급 이동연, 540-2805)

정책사업명

초사천 지방하천 정비사업

선정기준

10억원 이상 시설공사

⑤ 사업기간

2016. ~ 2021.

주요내용

○ 사업개요

- 사업위치 : 아산시 초사동 332번지 ~ 오목천(신정호) 합류부

- 사업규모 : 하천정비 L=3.04km

- 총사업비 : 33,542백만원(국 5,274, 도16,529, 시11,739)

(단위 : 백만원)

구 분	계	~ 2020	2021		2022~
			확 보	미확보	
계	33,542	20,266	5,375		7,901
국 비	5,274	5,274			
도 비	16,529	7,800	5,200		3,245
시 비	11,739	7,192	175		4,656
기 타					

○ 그동안 추진현황

일 시	내 용	관 련 자
'15. 4. 10.	• 신규사업 건의	이 제 인 과 장 강 응 식 팀 장 김 홍 진 주무관
'16. 2. 5.	• 신규사업 확정 통보(충청남도)	노 종 관 과 장 강 응 식 팀 장 이 석 희 주무관
'16. 6. 14	• 하천기본계획(변경) 및 지방하천 정비사업 실시설 계용역 착수	노 종 관 과 장 강 응 식 팀 장 이 석 희 주무관
'18. 6. 24.	• 보상계획 공고	김 문 수 과 장 김 기 호 팀 장 이 석 희 주무관
'18. 12. 10.	• 총사업비 조정승인(설계단계) - 사업비 : 21,500→27,200백만원	김 문 수 과 장 김 기 호 팀 장 이 석 희 주무관
'19. 3. 18.	• 공사 착공	김 효 섭 과 장 김 기 호 팀 장 신 동 명 주무관

주요내용

일 시	내 용	관 련 자
'19. 5. 16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>총사업비 조정승인(시공단계)</li> <li>- 사업비 : 27,200→24,629백만원</li> </ul>	김 효 섭 과 장 김 기 호 팀 장 신 동 명 주무관
'19. 12. 16.	총사업비 조정승인(시공단계) - 사업비 : 24,629→31,542백만원	김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 신 동 명 주무관
'20. 12. 11.	총사업비 조정승인(시공단계) - 사업비 : 31,542→33,542백만원	김 효 섭 과 장 서 종 경 팀 장 이 동 연 주무관

### ○ 향후 추진계획

- 2022. 2. : 공사 준공예정