

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등록번호	2021-44	담당부서 담당자	도로과 (시설9급 김재호, 540-2991)																																																								
정책사업명	온양 중로2-1호(권곡1통) 도시계획도로 개설																																																										
선정기준	10억원 이상 시설공사	⑤ 사업기간	2018 ~ 2021년																																																								
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div>- 위치 : 아산시 권곡동 권곡1통 일원</div> <div>- 사업내용 : 도로확포장(2차로) L=290m</div> <div>- 총사업비 : 20억 원(국 10억, 도 0.5억, 시 9.5억)</div> <div>- 시행기관 : 아산시</div> <div>단위 : 억 원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022 ~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>20</td><td>11</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>국비</td><td>10</td><td>10</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도비</td><td>0.5</td><td>0.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시비</td><td>9.5</td><td>0.5</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>기타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>‘18. 9.</td><td>• 실시계획 인가 및 실시설계 용역 착수</td><td>김효섭 과장 한영지 팀장 한지웅 주무관</td></tr><tr><td>‘19. 3.</td><td>• 주민설명회 개최</td><td>유경재 과장 한영지 팀장 한지웅 주무관</td></tr><tr><td>‘19. 12.</td><td>• 보상협의 착수</td><td>한영지 과장 유영권 팀장 유박준 주무관</td></tr><tr><td>‘20. 7.</td><td>• 실시계획 인가 고시</td><td>한영지 과장 강영민 팀장 곽민석 주무관</td></tr><tr><td>‘21. 3.</td><td>• 공사 착공</td><td>유영권 과장 황규재 팀장 김민은 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div>- ‘21. 12. 공사 준공</div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022 ~	확 보	미확보	계	20	11	9			국비	10	10				도비	0.5	0.5				시비	9.5	0.5	9			기타						일 시	내 용	관 련 자	‘18. 9.	• 실시계획 인가 및 실시설계 용역 착수	김효섭 과장 한영지 팀장 한지웅 주무관	‘19. 3.	• 주민설명회 개최	유경재 과장 한영지 팀장 한지웅 주무관	‘19. 12.	• 보상협의 착수	한영지 과장 유영권 팀장 유박준 주무관	‘20. 7.	• 실시계획 인가 고시	한영지 과장 강영민 팀장 곽민석 주무관	‘21. 3.	• 공사 착공	유영권 과장 황규재 팀장 김민은 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022 ~																																																	
				확 보	미확보																																																						
	계	20	11	9																																																							
	국비	10	10																																																								
	도비	0.5	0.5																																																								
	시비	9.5	0.5	9																																																							
	기타																																																										
	일 시	내 용	관 련 자																																																								
	‘18. 9.	• 실시계획 인가 및 실시설계 용역 착수	김효섭 과장 한영지 팀장 한지웅 주무관																																																								
‘19. 3.	• 주민설명회 개최	유경재 과장 한영지 팀장 한지웅 주무관																																																									
‘19. 12.	• 보상협의 착수	한영지 과장 유영권 팀장 유박준 주무관																																																									
‘20. 7.	• 실시계획 인가 고시	한영지 과장 강영민 팀장 곽민석 주무관																																																									
‘21. 3.	• 공사 착공	유영권 과장 황규재 팀장 김민은 주무관																																																									