

# 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

정책실명제 등 록 번 호	2021-93	담당부서 담 당 자	문화유산과 (학예연구사 곽보선, 536-8772)																																															
정책사업명	외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역																																																	
선정기준	1억원 이상 연구·용역	사업기간	2019.01. ~ 2021.12.																																															
주요내용	<div>○ 사업개요</div> <div><div>- 추진배경: 아산외암마을 내 지하 매설물 보수, 개량, 신설 등으로 계획성 없는 반복 굴착에 따른 예산낭비방지, 안전한 보행 공간 확보와 방재, 문화재경관 향상을 위하여 기존 시가지에 대한 공동구 설치가 절실히 필요</div><div>- 사업목적: 아산 외암마을의 반복 굴착에 따른 예산낭비 방지 및 안전한 보행 공간 확보와 문화재 경관 향상</div><div>- 사업내용: 외암마을 지하 공간 현황분석 및 관련 제도검토, 국내 외 공동구 현황조사, 공동구 종합관리 기본계획 수립 및 노선계획도 선정 등</div></div> <div>단위 : 억원</div> <table><tr><th rowspan="2">구 분</th><th rowspan="2">계</th><th rowspan="2">~ 2020</th><th colspan="2">2021</th><th rowspan="2">2022~</th></tr><tr><th>확 보</th><th>미확보</th></tr><tr><td>계</td><td>5</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>국 비</td><td>3.5</td><td>3.5</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>도 비</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>시 비</td><td>0.75</td><td>0.75</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>기 타</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <div>○ 그동안 추진현황</div> <table><tr><th>일 시</th><th>내 용</th><th>관 련 자</th></tr><tr><td>'20. 3. 16.</td><td>• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 시행 결의 및 계약 의뢰</td><td>오세현 시 장 윤찬수 부시장 김성호 국 장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관</td></tr><tr><td>'20. 6. 19.</td><td>• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 PQ심사 완료</td><td>이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관</td></tr></table> <div>○ 향후 추진계획</div> <div><div>- '21. 11. 설계승인 도서 심사(문화재청)</div><div>- '22. 6. 예산 신청(25억)</div><div>- '23. 2. 착공</div></div>			구 분	계	~ 2020	2021		2022~	확 보	미확보	계	5	5				국 비	3.5	3.5				도 비	0.75	0.75				시 비	0.75	0.75				기 타						일 시	내 용	관 련 자	'20. 3. 16.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 시행 결의 및 계약 의뢰	오세현 시 장 윤찬수 부시장 김성호 국 장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관	'20. 6. 19.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 PQ심사 완료	이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관
	구 분	계	~ 2020				2021			2022~																																								
				확 보	미확보																																													
	계	5	5																																															
	국 비	3.5	3.5																																															
	도 비	0.75	0.75																																															
	시 비	0.75	0.75																																															
	기 타																																																	
	일 시	내 용	관 련 자																																															
	'20. 3. 16.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 시행 결의 및 계약 의뢰	오세현 시 장 윤찬수 부시장 김성호 국 장 이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관																																															
'20. 6. 19.	• 외암민속마을 마을기반시설 정비기본계획 수립 용역 PQ심사 완료	이수엽 과 장 주정하 팀 장 지원구 주무관																																																

(별첨)

## 추진실적

- '8.12. 국비 예산 확보
- '19. 4. 문화재청과 사전 검토회의 개최
- '19.10.충남도 계약심사 의뢰 및 완료
- '20. 3. 조달청 계약 의뢰
- '20. 5. 민속마을 공동구 설치 관련 검토회의
- '20. 6. 계약[(주)유신] 진행 및 착수
- '20. 8. 착수보고
- '20. 9. ~ 12. 외암마을 현지조사
- '20.10. 설계변경
- '20.11. 재착수계
- '21. 5. 중간보고회 개최
- '21. 6. 주민설명회 개최, 용역 중지 결의
- '21. 7. ~ 11. 설계승인 도서 작성을 위한 업무 협의
- '21. 8. 문화재청 업무협의
- '21. 11. 설계승인 요청